

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** stradali.**OGGETTO:** viadotto Montevideo al km 153+042 della S.S. 45bis della Gardesana Occidentale - somma urgenza per il risanamento strutturale del cassone metallico della prima campata, pulizia e miglioramento dell'accessibilità delle campate dalla 2 alla 7.**IMPRESA:** Metalcarpenterie Dalfovo SRL con sede a Mezzolombardo, via della Rupe 31, 38017 TN;
C. Fiscale 01336520224 - P. IVA 01336520224**CONTRATTO:** in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003**CIG:** B210F46EDD

* * * * *

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI ANTICIPATA IN VIA
D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE - INTEGRAZIONE**

(art. 3 all. II.14 e artt. 17, 50 c.6 del Dlgs 36/2023)

* * * * *

Visto e considerato che:

- in data 24/04/2024 veniva redatto il verbale di somma urgenza relativo ai lavori in oggetto prot. n. PAT/RFS106-29/04/2024 ;
- in data 13/06/2024 veniva redatto il verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, che fissava un tempo utile di

200 (duecento) giorni naturali e consecutivi per ultimare i lavori, perciò cessanti con il giorno 30 (trenta) dicembre 2024.

- a seguito di specifici rilievi, misurazioni e approfondimenti della D.L. che evidenziavano maggiori perdite di spessore di alcuni elementi strutturali, in data 29/10/2024 veniva redatto il verbale di somma urgenza integrativo relativo ai lavori in oggetto prot. n. PAT/RFS106-29/10/2024-0815622;
- che nel verbale di consegna di data 13/06/2024 era stato stimato un importo presunto dei lavori pari **Euro 1.071.527,18.=** al lordo dell'IVA e al netto del ribasso del 2,750% offerto dall'impresa affidataria (prenotazione fondi n. 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024, capitolo 743050-001) come di seguito dettagliato: importo lavori presunto Euro 767.352,97.=, importo sicurezza presunto non soggetta a ribasso Euro 110.948,00.=, importo per oneri fiscali IVA Euro 193.226,21.= ;
- che le lavorazioni di cui al presente verbale integrativo comportano un maggiore impegno di spesa pari a **Euro 118.608,87.=** al lordo dell'IVA e al netto del ribasso del 2,750% offerto dall'impresa affidataria come di seguito dettagliato: nuovo importo lavori presunto Euro 864.573,35.=, importo sicurezza presunto non soggetta a ribasso Euro 110.948,00.=, importo per oneri fiscali IVA Euro 214.614,70.= , totale importo ivato Euro 1.190.136,05, differenza rispetto all'impegno di spesa n.332216-1 dell'esercizio finanziario 2024, capitolo 743050-001: **Euro 118.608,87.=**;

- che il maggiore impegno di spesa pari a **Euro 118.608,87.=** al lordo dell'IVA e al netto del ribasso del 2,750% offerto dall'impresa affidataria è da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2024030-1 dell'esercizio finanziario 2025;
- che per effettuare le maggiori e nuove lavorazioni è necessario prolungare il tempo a disposizione dell'impresa di ulteriori 120 (cerntoventi) giorni naturali consecutivi, con conseguente procrastinazione del termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 29/04/2025.

L'anno 2024 il giorno 5 (cinque) del mese di novembre in Trento, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento o suo sostituto, si sono trovati i signori:

- ing. Alfonso Dalla Torre, direttore dei lavori incaricato;
- ing. Loris Michelin, funzionario tecnico della PAT;
- per. Ind. Paolo Dallapiccola, funzionario tecnico della PAT;
- sig. Stefano Dalfovo, legale rappresentante dell'Impresa in epigrafe.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta della bozza degli elaborati di perizia in corso di stesura, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori integrativi da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove detti lavori devono essere eseguiti e ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto

all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente Verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori integrativi sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

In esecuzione della consegna oggetto del presente verbale, che si conferma sotto le riserve di legge analogamente a quella relativa agli originari lavori, ed attesa l'urgenza di procedere, l'Impresa dovrà intraprendere, a partire dalla data odierna i maggiori lavori così come sopra definiti.

Il sig. Stefano Dalfovo, nella qualità summenzionata, ha dichiarato di non avere difficoltà e/o dubbi circa gli interventi integrativi da effettuare, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto su indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Tenuto conto della tipologia dei lavori aggiuntivi che con il presente verbale vengono consegnati all'appaltatore, resta inteso che **il tempo utile per dare compiuti tutti gli interventi assunti dall'impresa e** cioè

a) i lavori già consegnati con verbale dd. 13/06/2024;

b) gli ulteriori lavori che vengono consegnati in data odierna con il presente verbale;

è ridefinito in complessivi 320 giorni naturali e consecutivi e pertanto con ultimazione fissata al 29/04/2025.

Le nuove e/o maggiori lavorazioni comportano un incremento dell'impegno di spesa, per una stima complessiva di euro 118.608,87.= (centodiciottomilaseicentotto/87) comprensivi di IVA.

Si conferma che le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna formalità, all'atto della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

Restano ferme, in quanto compatibili, le ulteriori condizioni definite nel verbale di consegna anticipata del 13/06/2024 e nella richiesta di formalizzazione dell'offerta trasmessa con nota prot. 397203 del 24/05/2024.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti come segue, nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE

METALCARPENTERIE DALFOVO s.r.l.

Via della Rupe, 31

38017 MEZZOLOMBARDO (TN)

Tel. 0461/606086 - Fax 0461/609126

P.I.C.F.N. Iscr. Reg. Imp. di Trento:

01336520224 - Num. REA TN 130917

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Alfonso Dalla Torre

OR:

dott. ing

INSC:

IGNERI


TRENTO

TORRE

935

Visto: IL DELEGATO DAL R.U.P.

ing. Antonio CASTAGNA



ORP
DELA
GABRI
TENTO
1. TORRE
026

MIAMI UNIVERSITY
OXFORD, OHIO
45303-0000
TEL: 513/529-3100
WWW.MIAMIOHIO.EDU