

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OPERE: stradali.

OGGETTO: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei sistemi di ritenuta del ponte sul torrente Vermigliana, lungo la S.P. 202 di Ossana al km 1,230, nel Comune di Ossana. Intervento integrativo.

IMPRESA: Brenstrade srl con sede a Cavedine viale Alcide Degasperis 2/I, C. Fiscale e P. IVA 01712730223

CONTRATTO: in corso di definizione

CUP: C47H23000070003

CIG: B1813685CD

**VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993 e l'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, applicabile nell'ordinamento provinciale in quanto compatibile con il predetto art. 53.

Premesso che:

- a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-28/03/2024-249798 di data 28/03/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza degli interventi per la messa in sicurezza dei sistemi di ritenuta del ponte sul torrente Vermigliana, lungo la

F. Bozzo

[Signature]

S.P. 202 di Ossana al km 1,230, nel Comune di Ossana;

- a seguito delle consultazioni effettuate dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle barriere stradali e dei giunti di dilatazione è stata individuata la ditta Brenstrade srl con sede a Cavedine viale Alcide Degasperis 2/I, debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 7,000% sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto, ammontava a Euro 121.233,23.= iva compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

- la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la OS12-A, barriere stradali di sicurezza, per Euro 106.324,19.= di cui Euro 7.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori sono stati consegnati in data 18 aprile 2024 con verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge. Dallo stesso verbale risulta che il lavoro doveva compiersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e quindi entro il giorno 16 luglio 2024.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione dei vecchi giunti di dilatazione in gomma armata, si è potuto riscontrare che l'impermeabilizzazione della soletta del ponte risultava completamente staccata dal calcestruzzo: verosimilmente tale ammaloramento può essere

F. Bocca



ricondotto al cattivo stato di conservazione dei giunti, che consentiva alle acque meteoriche e ai sali di percolare direttamente sul piano della soletta. Il malfunzionamento della scossalina dei giunti, per la raccolta delle acque stradali, non era percepibile dall'esterno, palesandosi solo al momento dello smontaggio dei giunti.

Valutato che per rimediare all'ammaloramento riscontrato è necessario rimuovere la pavimentazione stradale esistente lungo la soletta, ripristinare l'impermeabilizzazione della soletta e posare la nuova pavimentazione stradale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno **2024** il giorno **24** del mese di maggio al km 1,230 della S.P. 202, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

ing. Francesco Martinolli, Direttore dei Lavori;

sig. Alessandro Pederzoli, per conto dell'impresa appaltatrice.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta degli elaborati preliminari di perizia, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori integrativi da compiersi, ha indicato i luoghi dove gli stessi devono essere eseguiti ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Per effetto dei presenti lavori integrativi l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata aumenta di **Euro 38.068,62.= IVA compresa**, somma che si aggiunge all'importo di Euro 121.233,23.= IVA compresa già

F. Bocca



impegnato con il verbale di consegna di data 18 aprile 2024 precedentemente citato, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia. Tale ulteriore aumento di spesa sarà imputato sul capitolo di bilancio 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024.

Per effetto dei presenti lavori integrativi il costo stimato della manodopera viene complessivamente valutato in Euro 38.250,96, mentre l'importo degli oneri per la sicurezza rimangono invariati per complessivi Euro 7.000,00.

Resta infine inteso che l'esecuzione dei presenti lavori integrativi non comporta alcun incremento del tempo utile per dare compiuta l'opera - fissato in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna anticipata del 18 aprile 2024 - e pertanto da compiersi entro il giorno 16 luglio 2024.

Il sig. Alessandro Pederzoli rappresentante della ditta Brenstrade srl con sede a Cavedine viale Alcide Degasperi 2/I, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori integrativi, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.


~~L'APPALTATORE~~
~~Brenstrade s.r.l.~~
Via A. Manzoni 21 - 33073 CAVEDINE (TN)
Tel. 0461/267.8978
Pec: IVA: 01712780223

F. Boccia

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Francesco Martinolli



VISTO IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

