

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE**

OPERE: Stradali.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo alcuni tratti della S.S. 48 delle Dolomiti compresi tra la progressiva km 55,600 e la progressiva km 69,700, della SS 48 delle Dolomiti variante Canazei compresi tra la progressiva km 0,000 e la progressiva km 0,800, della SS 641 del Passo Fedaiia compresi tra la progressiva km 0,800 e la progressiva km 4,250 e la SS 50 del Grappa e passo Rolle compresi tra la progressiva km 115,080 e la progressiva km 115,320 mediante rifacimento della pavimentazione bituminosa a seguito della repentina diffusione dei fenomeni di degrado dovuti al maltempo.

IMPRESA: Misconel Srl – via Pizzegoda, 3 Cavalese (TN)

C. Fiscale e P.IVA : 00829140227.

CONTRATTO: in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003

CIG: da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA E SOTTO LE

RISERVE DI LEGGE - INTEGRATIVO

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di maggio (16/05/2024), a seguito di sopralluogo svolto nel cantiere, il sottoscritto geom. Zotta Paolo, direttore dei lavori,

Visto:

il verbale redatto a seguito del sopralluogo dd. 09/04/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza;

la lettera di riscontro del Presidente della Provincia prot. n. 278211 di data 10/04/2024 in cui si prende atto delle condizioni a motivazione della somma urgenza sopraccitata e conseguentemente degli specifici interventi da realizzare con tempestività;

il verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge di data 15/04/2024, repertoriato in data 17/04/2024 n. 2173, con il quale venivano consegnati i lavori in oggetto all'Impresa MISCONEL Srl - via Pizzegoda, 3 Cavalese (TN) per un importo di € 610.926,87.= IVA compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

che in corso d'opera sono emersi maggiori quantità di materiale per le ricarica in considerazione della maggiore entità degli ammaloramenti e per i normali aggiustamenti sullo sviluppo dei tratti da eseguire, nonché l'aumento di alcune tratte resesi necessarie in corso di ulteriori sopralluoghi conseguenti alle persistenti precipitazioni piovose che hanno caratterizzato l'attuale periodo primaverile, in particolare lungo

alcuni tratti della SS 242 della Val Gardena e passo Sella e della SS 48 nel tratto Canazei – passo Pordoi, non previsti nel verbale di consegna anticipata di data 15/04/2024, si riconosce l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza del piano viabile;

che la spesa presunta comprensiva dell'esecuzione dei sopraccitati lavori aggiuntivi al verbale di consegna anticipata risulta incrementata di nette € 869.611,76⁷⁹.= IVA compresa;

la maggiore spesa, rispetto all'impegno originario è di € 258.684,92.=, trova copertura finanziaria sui capitoli di straordinaria manutenzione per l'anno 2024.

ha convocato il Sig. Giulio Misconel per procedere alla consegna dei lavori integrativi, sotto le riserve di legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in fase di sopralluogo, accertato l'avanzamento dei lavori, alla presenza del Sig. Giulio Misconel in qualità di rappresentante della Ditta Misconel Srl sulla scorta dei rilievi e della documentazione esistente, ha designato gli interventi da eseguire, ha indicato l'ubicazione delle principali opere da realizzare, sulle quali ha fornito i chiarimenti del caso. Ha inoltre riscontrato le altre circostanze di fatto relative ai lavori in argomento, aggiungendo le spiegazioni richieste dall'Appaltatore e quelle ritenute opportune.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da cose, e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire la prosecuzione degli stessi.

- geom. P. PASTOROTA
co. n. 10
d. l. 10/11/2017

In esecuzione della consegna integrativa, oggetto di presente verbale, che si pone sotto le riserve di legge, ed attesa l'urgenza di realizzare gli interventi individuati negli atti in preambolo emarginati, l'Impresa dovrà dare continuità, a partire dalla data odierna (16/05/2024) ai lavori in oggetto.

Il Sig. Giulio Misconel, in qualità di procuratore della Ditta MISCONEL Srl, ha dichiarato di non avere difficoltà e/o dubbi circa gli interventi da effettuare, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto su indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 35 (trentacinque) giorni naturali, a partire dal 15/04/2024, data del primo verbale di consegna anticipato sotto riserve di legge, viene implementato di 18 giorni portando il termine di ultimazione dei lavori al 06/06/2024, ma essendo gli stessi stati sospesi dal ²²23/04/2024 al 29/04/2024 il termine di ultimazione dei lavori si sposta di ugual periodo al 14/06/2024.

Le riserve di legge s'intendono sciolte, senza alcuna formalità, all'atto della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

corretto d'ufficio
in A.L.
-geon. Paola Botta



Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

L'APPALTATORE

MIETOMEL S.r.l.
38033 CAVALESSE (TN)
Via Pizzegoda, 3
Tel. 0461 914022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Paolo Zotta

VISTO! IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'UFFICIO EST

geom. Lucangelo D'Augusta

VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego



F. Bolego

