

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

**OPERE:** Stradali.

**OGGETTO:** 25C02- Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile in prossimità della progressiva km 83+400 della S.S.50 'del Grappa e Passo Rolle' in comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN).

**IMPRESA:** MA.RI. S.R.L.- via Masi, 2/A – 38093- Contà (TN) c.f. e p. IVA 01705390225

**CONTRATTO:** in corso di definizione

**CODICE CUP:** C47H24001270003

**CODICE CIG:** B448E66DA8

\*\*\*\*\*

**PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA E SOTTO LE  
RISERVE DI LEGGE - INTEGRATIVO**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventicinque il giorno 22 del mese di luglio (22/07/2025), a seguito di sopralluogo svolto nel cantiere, la sottoscritta ing. Marta Mores, direttore dei lavori,

**Visto:**

- il verbale redatto a seguito del sopralluogo dd. 11/10/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza;
- la lettera di riscontro del Presidente della Provincia prot. n. 818651 di data 30/10/2024 in cui si prende atto delle condizioni a motivazione della somma

urgenza sopracitata e conseguentemente degli specifici interventi da realizzare con tempestività;

- il verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge di data 06/11/2024, repertorio n. 7923, con il quale venivano consegnati i lavori in oggetto all'Impresa MA.RI. S.R.L.- via Masi, 2/A – 38093- Contà (TN) c.f. e p. IVA 01705390225 per un importo netto di € 280.519,35.= (IVA compresa);
- che la spesa presunta per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino e salvaguardia della circolazione sulla S.S.50.'del Grappa e Passo Rolle' in prossimità del km 83+400 nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN), a seguito del distacco di alcuni massi dalla parete a monte della sede stradale e dell'altresì necessario consolidamento della scarpata a valle della carreggiata viabile; tenuto conto degli interventi integrativi necessari alla stabilizzazione del versante di monte e di valle dovuti a caratteristiche geologiche difformi a quanto stimato poiché il versante roccioso presenta più severe condizioni di precarietà dovute a fessurazioni e spaccature più importanti e profonde di quanto possibile rilevare durante le precedenti valutazioni fatte dal servizio geologico PAT, già stimata nel verbale di consegna sotto le riserve di legge del 06/11/2024, in € 280.519,35= (IVA compresa), risulta incrementata di € 61.000,00.= (IVA compresa) e pertanto l'importo complessivo ammonta a € 341.519,35= (IVA compresa);
- la maggiore spesa, rispetto all'impegno originario di € 61.000,00= iva compresa, trova copertura finanziaria sui capitoli di straordinaria manutenzione num.743050-001 per l'anno 2025 (prenotazione fondi 2024030-1)

- la spesa presunta complessiva netta per l'esecuzione dei lavori risulta pertanto pari ad € 341.519,35=(IVA compresa) e trova copertura sui capitoli di straordinaria manutenzione 2025;
- ha convocato il Sig. Mauro Dalpiaz legale rappresentante della ditta MA.RI. S.R.L per procedere alla consegna dei lavori integrativa, sotto le riserve di legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in fase di sopralluogo, accertato l'avanzamento dei lavori, alla presenza del sig. Mauro Dalpiaz legale rappresentante della ditta MA.RI. S.R.L sulla scorta dei rilievi e della documentazione esistente, ha designato gli interventi da eseguire, ha indicato l'ubicazione delle principali opere da realizzare, sulle quali ha fornito i chiarimenti del caso. Ha inoltre riscontrato le altre circostanze di fatto relative ai lavori in argomento, aggiungendo le spiegazioni richieste dall'Appaltatore e quelle ritenute opportune.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da cose, e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire la prosecuzione degli stessi.

In esecuzione della consegna integrativa, oggetto di presente verbale, che si pone sotto le riserve di legge, ed attesa l'urgenza di realizzare gli interventi individuati negli atti in preambolo emarginati, l'Impresa dovrà dare continuità, in prosecuzione al termine ultimo indicato nel verbale di consegna anticipata, ai lavori in oggetto.

Il sig. Mauro Dalpiaz legale rappresentante della ditta MA.RI. S.R.L ha dichiarato di non avere difficoltà e/o dubbi circa gli interventi da effettuare, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente

atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto su indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che **il tempo utile** per dare compiuti i lavori, stabilito in 180 (centoottanta) giorni naturali, a partire dal 06/11/2024, data del verbale di consegna anticipato sotto riserve di legge, viene incrementato, per effetto dei maggiori lavori, **di ulteriori 15 (quindici) e pertanto il tempo utile contrattuale totale è di 195 (centonovantacinque) giorni.**

Le riserve di legge s'intendono sciolte, senza alcuna formalità, all'atto della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

\* \* \* \* \*

L'APPALTATORE

*M.A.R.I. SRL*  
Via Masi, 2/A Frax-Flavon  
38093 CONTA' (TN)  
Tel. 0461952035  
P.IVA c.f. 01705390225  
SDI: X2RH381



IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Ing. Marta Mores*



IL R.U.P.

*Ing. Sergio Deromedis*