

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OPERE: Stradali.

OGGETTO: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
S.S. 46 del Monte Pasubio al km 60,680 circa, nel comune di
Vallarsa.

IMPRESA: Rigon Costruzioni srl con sede legale fraz.
Camposilvano, 36 – 38060 fraz. Vallarsa;
C. Fiscale e P.IVA 01578510222

CONTRATTO: in corso di definizione

CUP: C47H24001270003

CIG: B4A96C84B6

Finanziamento: prenotazione fondi n. 2024030-1, capitolo 743050-
001, esercizio finanziario 2025, impegno n.340557-1

VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA DEI LAVORI

ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI


LEGGE

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10
settembre 1993;

Visto e considerato:

- che a seguito di specifici sopralluoghi sono stati redatti i seguenti
verbali:

- il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-90995³/₂ di data

capetto
infra 



04-12-2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza dei lavori per la messa in sicurezza della S.S. 46 del Monte Pasubio al km 60,680 circa, nel comune di Vallarsa;

- il verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge del 06/12/2024 – rep. 8811;

- che l'evoluzione dei lavori di somma urgenza, contestualmente agli approfondimenti di carattere geologico, svolti con simulazioni mediante appropriati modelli specialistici, finalizzati a ipotizzare le traiettorie più frequenti e il livello di energia in gioco, di possibili futuri distacchi dalla parete rocciosa, ha reso necessario optare su una soluzione tecnica, rappresentativa di un giusto compromesso, tra ingenti movimenti di terra con forte impatto paesaggistico, in un versante acclive, e soluzioni miste con l'ausilio di rinforzi strutturali, mediante dispositivi consolidatori tirantati;

- che la situazione del versante lungo la tratta in questione della SS 46 del Monte Pasubio, al km 60,680 in loc Valmorbia, con l'evidente frattura in parete, determina la necessità di procedere con continuità con le attività di cantiere, per comprensibili ragioni di sicurezza della circolazione stradale e di pubblica incolumità;

- che le opere per la messa in sicurezza della sede viaria, dal rischio derivante da potenziali crolli o distacchi dalla parete rocciosa del versante di monte, al contesto odierno di riferimento, per risultare efficaci (salvo percentuali residuali di rischio), devono essere portate a compimento nella loro interezza;

- che risulta necessario, per ripristinare adeguate ed accettabili

condizioni di sicurezza per la circolazione stradale lungo la S.S. 46 del Monte Pasubio, in loc. Valmorbia, operare con continuità mediante l'impresa esecutrice Rigon Costruzioni srl con sede con sede legale fraz. Camposilvano, 36 - 38060 fraz. Vallarsa, debitamente qualificata, la quale ha già a suo tempo, confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 15,00% (quindicipercento/00) sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che tutte le restanti lavorazioni ed adempimenti previsti, sinteticamente riportati nel verbale di consegna anticipata dei lavori del 06/12/2024, restano sostanzialmente confermati;
- che per effetto dei maggiori lavori previsti, la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza in oggetto, da una stima sommaria ammonta a Euro 878.776,52= IVA compresa, comportando un'imputazione integrativa di **Euro 307.328,52=**, con estremi del finanziamento come riportato in epigrafe;
- che le categorie dei lavori oggetto dell'affidamento, si configurano all'interno delle seguenti: OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili, per euro 830.781,34= circa, di cui euro 14.144,48= circa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;

- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, conferma in Euro 253.477,75= il costo della manodopera del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;

- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;

- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è confermato dall'appaltatore è stimato in Euro 14.594,17=;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è il seguente: edilizia – industria;

- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;

- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2025** il giorno **14** del mese di **marzo**, presso gli uffici del Settore 8 del Servizio Gestione Strade, in seguito a preavviso per vie brevi, dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i

signori:

geom: Romeo Carpentari, dipendente tecnico PAT - Direttore dei lavori;

signor: Lucio Rigon, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

In detta sede, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il Direttore dei lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

il signor Lucio Rigon, rappresentante legale della ditta Rigon Costruzioni s.r.l., ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Resta inteso che, per effetto del presente verbale integrativo di



consegna lavori, il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, inizialmente stabilito in 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi, viene incrementato di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, oltre la data del 25 marzo 2025, prevista nel verbale di consegna anticipato rep.8811 del 06/12/2024 e perciò cessanti con il giorno **23 giugno 2025**.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto complessivo dei lavori oggetto di consegna anticipata, ammonta a presunti Euro 878.776,52= IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la

stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.


Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.


Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE – Rigon Costruzioni srl -

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


Signor Lucio Rigon


Via Fogliata, 11 - 24088 ROVERETO (TN)
Tel. 0464 480142 Fax 0464 480714
Cod. Fisc. e Part. IVA 01275510222



IL DIRETTORE DEI LAVORI - PAT

geom. Romeo Carpentari



Visto! IL DIRETTORE UFFICIO CENTRO - PAT

ing. Italo Artico



Visto! IL R.U.P. - PAT

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE

ing. Sergio Deromedis

