

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

* * *

LAVORI: Intervento di somma urgenza per il rifacimento del muro d'argine in sponda destra del Fiume Adige subito a valle del ponte San Giorgio nel Comune di Trento.

P.E. 506/527

CUP: C68H25000670003

CIG: B7DF4A2E81

AGGIUDICATARIO: GREEN SCAVI S.R.L. – VALLELAGHI (TN), codice fiscale e partita IVA

01677650226

CONTRATTO DI COTTIMO: n. Rif. 883478838 del 04/19/2025.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno duemilaventicinque il mese di dicembre il giorno 18 (diciotto),

premesse che:

con verbale di data 18 agosto 2025 furono consegnati i lavori in via d'urgenza sopra indicati, che dovevano essere compiuti entro 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi, e che pertanto dovevano essere ultimati entro il giorno 15 novembre 2025;

è stata successivamente concessa una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, con nota del R.U.P. prot. n. 864456 dd. 06/11/2025, con nuovo termine dei lavori fissato per il giorno 30 novembre 2025;

con verbale inviato in data 27 novembre 2025 i lavori furono sospesi per permettere la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b), a causa di circostanze speciali e imprevedibili con conseguente sopravvenuta necessità di lavori e servizi, urgenti e indifferibili, considerata la somma urgenza e la situazione di criticità del muro originario, che richiedono

una revisione del contratto;

considerato che:

- con Determina del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 14431 del 16/12/2025 è stata ap-

provata la modifica contrattuale all'impresa Green Scavi s.r.l.;

- nell'atto di sottomissione, inviato all'impresa dal RUP con prot. n. 991071 dd. 17/12/2025 e

susseguente alla modifica contrattuale, viene indicata un'ulteriore proroga per l'ultimazione

dei lavori di giorni 5;

- con l'approvazione della modifica contrattuale sono cessate le ragioni per le quali venne or-

dinata la sospensione, e la circostanza è stata comunicata dal sottoscritto Direttore dei La-

vori al Responsabile Unico del Progetto con nota di data 17/12/2025, prot. n. 988992;

- preso atto della nota di data 17/12/2025, prot. n. 991088, con la quale il Responsabile Unico

del Progetto ha disposto di riprendere i lavori entro cinque giorni;

la sottoscritta ing. Valentina Cavedon, Direttore dei Lavori

ORDINA

all'impresa Green Scavi s.r.l. di riprendere i lavori a decorrere dalla data odierna.

Tenuto conto che i lavori sono stati sospesi per n. 21 (ventuno) giorni, il nuovo termine con-

trattuale per completare le opere è fissato per il giorno 26 dicembre 2025, salvo ulteriori so-

sensioni e/o proroghe concesse.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- ing. Valentina Cavedon -

VISTO: IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

