

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.**OGGETTO:** lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
S.P.135 Sinistra Fersina al km 0,400 e al km 9,960 circa.**IMPRESA:** Eurorock s.r.l. con sede in via Brennero, 322
38122 Trento

C. Fiscale e P.IVA: 00500880224

CONTRATTO: in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003**CIG:** da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla
formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma
digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")

* * * * *

**VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA DEI LAVORI
ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI
LEGGE**Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10
settembre 1993;

Visto e considerato:

- che a seguito di specifici sopralluoghi sono stati redatti i seguenti
verbali:


- il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-406756 di
data 29/05/2024, con il quale è stato accertato il carattere di

somma urgenza ed individuate le lavorazioni necessarie a ripristinare quanto prima adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, lungo la S.P. 135 Sinistra Fersina al km 9,960 circa, nel comune di Fierozzo;

- il verbale di somma urgenza prot. n: PAT/RFS106-468226 di data 17/06/2024, integrativo del verbale sopraccitato di data 29/05/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza ed individuate le lavorazioni necessarie a ripristinare quanto prima adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, lungo la S.P. 135 Sinistra Fersina al km 0,400 circa, nel comune di Pergine Valsugana;

- il verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge del 01/07/2024 - rep 4146⁶³ dd 02-07-2024;

Completto
ufficio



- che a seguito dell'evoluzione dei lavori di somma urgenza, per ragioni non visibili di carattere geologico, si rende necessario operare in un areale di versante molto più ampio a monte della SP 135 Sinistra Fersina, con particolare riferimento al km 9,960 circa, in cui vi è la presenza di materiale instabile, che comporta continui riversamenti di materiale franoso nella sede stradale;

- che tale situazione determina la necessità d'intervenire con continuità cantieristica, per ragioni di sicurezza della sede viaria, dovendo estendere i sistemi di consolidamento al piede del versante, su due file sovrapposte a "gradone" per quasi tutta l'estensione dell'ampio fronte franato;

- che l'esecuzione della "berlinese" di micropali a valle della sede viaria, ipotizzata in prima fase con pali profondi 9 metri, a seguito degli approfondimenti geologici, è opportuno sia eseguita con pali profondi 12 metri disposti a "cavaletto", al fine di garantire maggiori caratteristiche di stabilità al corpo stradale;
- che risulta necessario, per ripristinare adeguate ed accettabili condizioni di sicurezza, a tutela della sede viaria provinciale, operare con continuità mediante l'impresa esecutrice Eurorock s.r.l. con sede in via Brennero, 322 – 38122 Trento, debitamente qualificata, la quale ha già a suo tempo, confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 5,20% (cinquevirgolaventipercento) sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;
- che tutte le restanti lavorazioni ed adempimenti previsti, sinteticamente riportati nel verbale di consegna anticipata dei lavori del 01/07/2024, restano sostanzialmente confermati;
- che per effetto dei maggiori lavori previsti, la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza in oggetto, da una stima sommaria ammonta a **Euro 1.157.298,15=** IVA compresa, comportando un'imputazione integrativa di Euro 312.248,07= sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;
- che le categorie dei lavori oggetto dell'affidamento, si configurano



all'interno delle seguenti: OS21 Opere strutturali speciali, per euro 700.000,00 circa, di cui Euro 8.000,00= circa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili, per euro 299.980,00 circa, di cui Euro 4.000,00= circa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;

- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, stima in Euro 129.418,00= il costo della manodopera del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;

- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;

- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro confermato dall'appaltatore è stimato in Euro 10.956,00=;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente: edilizia – industria;

- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;

- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2024** il giorno **7** del mese di **ottobre**, presso gli uffici del Settore 1 del Servizio Gestione Strade, in seguito a preavviso per vie brevi, dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

geom: Luca Beber, dipendente tecnico PAT - Direttore dei lavori;

signora: Tamara Postai, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

In detta sede, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il Direttore dei lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

la signora Tamara Postai rappresentante legale della ditta Eurorock s.r.l., ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Resta inteso che, per effetto del presente verbale integrativo di consegna lavori, il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, inizialmente stabilito in 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi, verbale le parti dichiarano che le viene incrementato di **73 (settantatre)** giorni naturali e consecutivi e perciò cessanti con il giorno **30 dicembre 2024**.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata ammonta a presunti **Euro 1.157.298,15=** IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine


congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.


L'APPALTATORE – Eurorock srl - IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Signora Tamara Postai


Eurorock SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI - PAT

geom. Luca Beber



Visto! IL DIRETTORE UFFICIO CENTRO - PAT

ing. Italo Artico



Visto! IL R.U.P. - PAT

ing. Filiberto Bolego

