

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

**OPERE:** Stradali.

**OGGETTO:** lavori di Somma Urgenza per il consolidamento della sede stradale della S.P. 55 di Campodenno al km 1,370 e per la riparazione e rifacimento urgente di parte delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche funzionali alla S.P. 55 Campodenno, S.P. 55 Dir Lover e alla S.S.43 della Val di Non tutti nel Comune di Campodenno.

**IMPRESA:** CRIMALDI SRL - Campodenno (TN);

**CONTRATTO:** in corso di definizione

**CUP:** C47H23000070003

**CIG:** B24B4CCD0D

\*\*\*\*\*

**VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA DEI LAVORI**

**ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI**

**LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993;

Visto e considerato:

- che è stato redatto e svolto quanto segue:

- il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-0325688 di data 29/04/2024, con elencate sinteticamente, fra l'altro, le lavorazioni

**CRIMALDI S.r.l.**  
Via Luc. 2/C - 38070 LOVER DI CAMPODENNO (TN)  
Tel. 0461 655037 - Fax 0461 645284  
P.IVA 03606880465  
www.impresacriminaldi.it  
e-mail: info@impresacriminaldi.it

*Angelo Affonchi*  


*F. Bocca*

*[Handwritten signature]*

valutate necessarie a ripristinare quanto prima adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, per il consolidamento della sede stradale della S.P. 55 di Campodenno al km 1,370 e per la riparazione e rifacimento urgente di parte delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche della S.P. 55 Campodenno, S.P. 55 Dir Lover e della S.S.43 della Val di Non.

- che a seguito della consultazione effettuata dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori in argomento, è stata individuata la ditta CRIMALDI SRL con sede in via Luc, 6 - 38010 Lover di Campodenno - TN, debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso allora proposto del 3,45% (trevirgolaquarantacinquepercento) sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- il verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, è stato sottoscritto in data 14/05/2024; repertorio numero 2752 del 14/05/2024, con imputazione della spesa di Euro 434.111,74= IVA compresa, sul capitolo 743050-001 n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024 – impegno n. 330427-1;

- a seguito di attente valutazioni riguardanti lo smaltimento delle acque meteoriche, svolte durante l'esecuzione dei lavori, è stata valutata la necessità di effettuare la sostituzione, lungo la S.S. 43

**CRIMALDI s.r.l.**  
Via Luc, 2/G - 38010 LOVER di CAMPODENNO (TN)  
Tel. 0461.855037 Fax 0461.645284  
CIVILE 01686570225  
www.impresacriminaldi.it  
e-mail: info@impresacriminaldi.it



F. Bozzo

della Val di Non, dell'attraversamento posto alla pr. Km 21+320 per le gravi otturazioni di calcare presenti nelle tubazioni, con realizzazione di nuovi pozzetti e nuove indagini con video ispezione per appurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sino al vicino corso d'acqua; si prevede inoltre la parziale pavimentazione in conglomerato bituminoso del piazzale posto alla pr. Km 21+220 circa per il convogliamento delle acque meteoriche verso la nuova caditoia; inoltre, lungo la S.P. 55 dir Lover, le gravi problematiche riscontrate durante le lavorazioni per la presenza di attraversamenti di fognatura bianca deficitari verso il rio Belasio, la presenza negli scavi di murature in calcestruzzo della vecchia strada da demolire, oltre a profonde venute d'acqua provenienti dal pendio, hanno causato scavi molto profondi con un incremento di spesa rispetto al preventivo iniziale;

- che le principali restanti lavorazioni ed adempimenti previsti, sinteticamente riportati nel verbale di consegna anticipata dei lavori del 14/05/2024 sopracitato, restano sostanzialmente confermati;

- che la ditta CRIMALDI SRL con sede in via Luc, 6 - 38010 Lover di Campodenno - TN, si è resa disponibile ad iniziare immediatamente le lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza, continuando di fatto quanto svolto fin ora, mantenendo anche il ribasso percentuale offerto, valido per l'intero intervento, al **3,45%** (**tre virgola quarantacinque per cento**) sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da

**CRIMALDI S.r.l.**  
Via Luc, 2/C - 38010 LOVER di CAMPODENNO (TN)  
Tel. 0461-655037 - Fax 0461-645284  
P.IVA e C.A.B. 016806570225  
www.impresacriminaldi.it  
e-mail: info@impresacriminaldi.it



F. Basso

*[Handwritten signature]*

specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che per effetto dei maggiori lavori previsti per le opere e quelle di completamento ad esse correlate, la spesa complessiva presunta per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza in oggetto, da una stima sommaria ammonta a **Euro 464.611,73=** IVA compresa, comportando un'imputazione integrativa di **Euro 30.500,00=** sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024 – impegno n. 330427-1;

- che l'intervento è suddiviso nelle seguenti categorie:

OG 3 (strade, ferrovie e aeroporti) per Euro 230.000,00=, circa, di cui Euro 7.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

OS 21 Opere strutturali speciali, per Euro 154.000,00= circa, di cui Euro 830,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- che è possibile effettuare la consegna integrativa dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;

- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, ha confermato la stima in Euro 62.700,00= il costo della manodopera del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;

- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;

- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni

**CRIMALDI s.r.l.**  
Via Luc. 2/c - 38010 LOVERE DI CAMPODENNE (TN)  
Tel. 0461-655037 Fax 0461-649284  
P.IVA e C.A.B. 01686520225  
www.impresacriminaldi.it  
e-mail: info@impresacriminaldi.it



F. Bolego

*[Handwritten signature]*

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, confermati dall'appaltatore sono di Euro 3.700,00=;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente: edilizia – industria.


- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;

- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2024** il giorno **31** del mese di **ottobre**, presso gli uffici del Settore 5a del Servizio Gestione Strade, in seguito a preavviso per le vie brevi, dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

ing. Angelo Moreschini - funzionario tecnico PAT - Direttore dei lavori;  
signor: Berti Graziano, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;  
In detta sede, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il Direttore dei lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha rammentato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

**CRIMALDI** s.r.l.  
Via Luc. 246 - 38010 LOVERE (T) - SAMPODENNO (TN)  
Tel. 0461 655037 Fax 0461 645284  
P.IVA e C.F. 011686570226  
www.impresacriminaldi.it  
e-mail: info@impresacriminaldi.it

*Angelo Moreschini*  


*F. Borego*

*[Handwritten signature]*

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei maggiori lavori.

Dovendosi effettuare la consegna integrativa dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare continuità ai lavori in corso d'esecuzione dalla data della prima consegna anticipata, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

il signor Berti Graziano, rappresentante legale della ditta CRIMALDI SRL, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Resta inteso che, per effetto del presente verbale integrativo di consegna lavori, il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, viene incrementato di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e perciò cessanti con il giorno **18 dicembre 2024**.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

**CRIMALDI S.r.l.**  
Via Luc. 2/C - 38070 LOVERE di CAMPODENNO (TN)  
Tel. 0461 6452037 - Fax 0461 645284  
P.IVA 04622410466  
www.impresacrimaldi.it  
e-mail: info@impresacrimaldi.it



F. Bocego

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei maggiori lavori oggetto della presente consegna integrativa anticipata dei lavori ammonta a presunti **Euro 30.500,00= IVA compresa**, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.


Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

-----

**CRIMALDI s.r.l.**  
Via Luc. 2/C - 38010 LOVERE (VI) - CAMPODENNO (VI)  
Tel. 0461 655037 - FAX 0461 645284  
P.IVA e C.F.: 01686540725  
www.impresacrimaldi.it  
e-mail: info@impresacrimaldi.it



F. Bozzo

*[Handwritten signature]*

L'APPALTATORE  
**CRIMALDI s.r.l.**  
Via Lucifero 20010 LONER di CAMPODENNO (TN)  
Tel. 0461.655637 - Fax 0461.645284  
P.IVA e C.F.: 01686570225  
www.impresacriminaldi.it  
e-mail: info@impresacriminaldi.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI - PAT

ing. Angelo Moreschini

*Angelo Moreschini*



Visto! IL DIRETTORE UFFICIO ZONA OVEST - PAT

ing. Marcello Pilati

*M. Pilati*

Visto! IL R.U.P. - PAT

Ing. Filiberto Bolego

*F. Bolego*

Impresacriminaldi s.r.l.  
Via Lucifero 20010 LONER di CAMPODENNO (TN)  
Tel. 0461.655637 - Fax 0461.645284  
P.IVA e C.F.: 01686570225  
www.impresacriminaldi.it  
e-mail: info@impresacriminaldi.it

