

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** stradali.**OGGETTO:** Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.**IMPRESA:** Santini Bruno e c. s.n.c. con sede in via G. Casarotti, 43 Peio (TN), C. Fiscale e P. IVA 01293790224**CONTRATTO:** in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003**CIG:** da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "contracta")


\*\*\*\*\*

**VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI****IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993 e l'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, applicabile nell'ordinamento provinciale in quanto compatibile con il predetto art. 53.

Visto e considerato:

- che a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza



prot. n. PAT/RFS106-10/04/2024-0274473 di data 10/04/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza degli interventi per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200;

- che a seguito delle consultazioni effettuate dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori di realizzazione, scogliere e ripristino delle rampe stradali è stata individuata la ditta Santini Bruno e c. s.n.c. con sede in via G. Casarotti, 43 Peio (TN), debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 15,000% sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;


- che la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto, ammonta a Euro 90.548,36.= iva compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc. per Euro 86.788,20.= di cui Euro 3.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e stimati Euro 21.372,67 per costi della manodopera;

- che i lavori sono stati consegnati in data 22 aprile 2024 con verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge.

Dallo stesso verbale risulta che il lavoro doveva compiersi entro 90 (novanta)

F. Bozzi



giorni naturali e consecutivi quindi entro il giorno 20 luglio 2024;

Considerato che è stato realizzato il tratto di scogliera di sostegno della S.P. 87 di Peio dir Comasine al km 0,900, della lunghezza di circa 35 m e dell'altezza massima di circa 10 m. Ricontrato che, nel mentre, il tratto di muro a secco di sostegno della strada lato Comasine, in continuità con la scogliera, ha subito un abbassamento imputabile all'effetto combinato delle forti piogge che hanno interessato il cantiere durante il periodo dei lavori e dell'assestamento del fronte di scavo aperto per la realizzazione del tratto di scogliera, ancorché fosse già stato contenuto in ampiezza per limitare lo sviluppo di possibili cedimenti durante le lavorazioni.

Valutato che per completare l'intervento è necessario realizzare un ulteriore tratto di scogliera per raccordarsi in zona stabile alla muratura di sostegno esistente lato Comasine.

L'anno **2024** il giorno **15** del mese di **luglio** al km 0,900 della S.P. 87 di Peio dir Comasine, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i signori:

ing. Francesco Martinolli, Direttore dei Lavori;

sig. Bruno Santini, per conto dell'impresa appaltatrice.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta degli elaborati preliminari di perizia, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto

F. Bocca



all'Appaltatore.

Per effetto dei presenti lavori integrativi l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata aumenta di Euro 29.211,83.= IVA compresa, somma che si aggiunge all'importo di Euro 90.548,36.= IVA compresa già impegnato con il verbale di consegna anticipata di data 22 aprile 2024 precedentemente citato, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia. Tale ulteriore aumento di spesa sarà imputato sul capitolo di bilancio 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024.


Il costo stimato della manodopera viene quindi aggiornato in complessivi Euro 26.156,49, mentre l'importo degli oneri per la sicurezza rimane invariato a complessivi Euro 3.000,00.

Con il presente verbale si stabilisce il tempo utile di esecuzione dei lavori in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del 22 aprile 2024 e perciò cessanti con il giorno 19 agosto 2024, aumentando di 30 giorni naturali e consecutivi il tempo contrattuale precedentemente stabilito con il verbale di consegna anticipata di data 22 aprile 2024.

Il sig. Bruno Santini, rappresentante della ditta Santini Bruno e c. s.n.c. con sede in via G. Casarotti, 43 Peio (TN), dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Dichiara altresì che la propria valutazione del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori ammonta a Euro 28.000,00 mentre i costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza

F. Bocca



sui luoghi di lavoro restano confermati in Euro 3.850,00.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

\*\*\*\*\*

L'APPALTATORE

**Santini Bruno & C. s.n.c.**

Via Casarotti, 43 - 38024 COGOLO (di FIELO) (TN)

C.F. e P.I. 01293790224

Luogo di destinazione: Località "Le Viste" PAIO

Decreto di recupero n. 142/TN/2009 del 19/04/2010

Decreto di trasporto C.P. n. TN-00304 del 04/08/2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Francesco Martinolli



VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

F. Bolego

