

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.**OGGETTO:** di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.S.
349 Val d'Assa – Pedemontana Costo in corrispondenza
dei km 17,500 e 20,200 circa, nel comune di Altopiano
della Vigolana.**IMPRESA:** VIGOLANA SCAVI DI MICHELE PALERMO – via
Sabbionare 19, Altopiano della Vigolana (TN);
C. Fiscale PLRMHL75E19L378D
P. IVA 02260230228**CONTRATTO:** in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003**CIG:** da acquisire (per motivazioni tecniche il CIG è rilasciato dalla
piattaforma di approvvigionamento digitale successivamente al
perfezionamento del contratto)

**VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA DEI LAVORI
ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI
LEGGE**

Richiamato:

il verbale di somma urgenza di data 1 marzo 2024 ed il
verbale integrativo di data 3 aprile 2024;

il verbale di data 2 marzo 2024 con il quale sono stati

F.B.

consegnati all'impresa VIGOLANA SCAVI DI MICHELE PALERMO gli interventi di cui all'oggetto da eseguirsi in via prioritaria, ossia la sistemazione del versante mediante la rimozione del terreno instabile; Rilevato che successivamente all'avvio dei lavori sopra citati, la prima stima sommaria, tarata cautelativamente ad un importo economico commisurato a lavori di certa esecuzione, inevitabilmente aumenta per consentire di porre in essere tutte le lavorazioni resesi di seguito necessarie, consistenti in:

intervento al km 17,500

- maggiori volumi di materiale da scavare e smaltire in discarica autorizzata, ammontante a circa 2.000 mc;
- ricostruzione di un tratto di muro di sostegno a lato della strada statale, danneggiato dal movimento franoso;
- realizzazione di sistema di regimazione acque;

intervento al km 20,200

- maggior estensione della superficie di riprofilatura del versante di valle della strada statale, con materiale lapideo arido di varie pezzature, con un significativo aumento volumetrico;
- prolungamento del percorso di scolo delle acque provenienti dal tubo in attraversamento della sede stradale, allontanandolo alcune decine di metri a valle dal corpo stradale, per scongiurare l'erosione al piede della rampa della sede viaria.

In relazione alle circostanze sopra esposte la spesa presunta relativa agli interventi da affidare alla ditta VIGOLANA SCAVI DI MICHELE PALERMO risulta aggiornata in Euro 182.878,00.- (iva compresa) al

A. B.

loro del ribasso con un incremento di Euro 92.878,00.- (iva compresa) rispetto all'importo stimato all'atto della consegna dei lavori in via d'urgenza effettuata in data 2/03/2024, mentre l'importo da impegnare ammonta ad ~~Euro 157.616,36.-~~⁶⁸ (iva compresa) al netto del ribasso (iva compresa), con incremento di Euro 67.616,36.-⁶⁸ (iva compresa) rispetto all'importo indicato sul verbale di consegna anticipata di data 2/03/2024 repertorio n. 1206 d.d. 13/03/2024.

corretto
ufficialmente
R

Ciò premesso si rileva altresì:

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OG 03 strade, autostrade, ponti

- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base agli artt. 3, comma 9, dell'allegato II/14 al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente edilizia - artigianato.

L'anno **2024** il giorno **5** del mese di **aprile** al km 17.300 della 349 Val d'Assa – Pedemontana Costo nel Comune di Altopiano della Vigolana, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

geom. Luca Beber, Direttore dei Lavori;

sig. Michele Palermo, per conto dell'Impresa appaltatrice.

F. B.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna degli ulteriori lavori sopra descritti della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

Il sig. Michele Palermo rappresentante della ditta ditta Vigolana Scavi di Michele Palermo con sede in via Sabbionare 19 nel comune di Altopiani della Vigolana, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

In considerazione delle caratteristiche dei lavori aggiuntivi resta inteso che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori assunti dall'impresa

R.B.

viene rideterminato e fissato con il presente atto in **70** (settanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto con ultimazione al 9/05/2024.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata ammonta a presunti **182.878,00.=** IVA compresa al lordo del ribasso, e **Euro 157.616,36.-** (iva compresa) al netto del ribasso.

conferma officina
10

68

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

* * * * *

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VIGOLANA SCAVI

di Michele Palermo


Via Sabbionata, 19

39049 Altopiano della Vigolana (TN)

Tel. 328 8459212 - vigolanascavi@gmail.com

P. IVA 02260230228

geom. Luca Beber



VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

