

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.

OGGETTO: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimità della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro - bonifica dei volumi rocciosi instabili mediante demolizione con mezzi meccanici.

IMPRESA: ZA SRL con sede a Nago-Torbole (TN) Loc. Mala 28.
C. Fiscale e P. IVA 01238780223

CONTRATTO: in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003**CIG:** B067FAC970


* * * * *

**VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA ANTICIPATA DEI
LAVORI IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993 e l'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicabile nell'ordinamento provinciale in quanto compatibile con il predetto art. 53.

Richiamato il verbale prot. n. PAT/RFS106-0114878 di data 13/02/2024 redatto a seguito del sopralluogo dd. 12.02.2024, con il quale è stato

F. Bozzo



accertato il carattere di somma urgenza degli interventi per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimità della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro;

Richiamato il verbale dd. 13.02.2024 con il quale vennero consegnati all'impresa ZA SRL con sede a Nago-Torbole (TN) una prima parte dei lavori di cui al verbale di somma urgenza sopra richiamato, relativi alla bonifica dei volumi rocciosi instabili mediante demolizione con mezzi meccanici, per l'esecuzione dei quali è stato stabilito un tempo utile di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi;

Rilevato che:

- successivamente all'avvio dei lavori sopra citati è stato eseguito il rilievo fotogrammetrico della zona interessata dalla frana e delle aree limitrofe, sono state effettuate le verifiche di natura geologica-geotecnica ed è stata sviluppata più nel dettaglio la progettazione degli interventi da realizzare;

- con la redazione della suindicata progettazione sono state definite anche le sezioni di riprofilatura della roccia, che hanno permesso di quantificare con ragionevole approssimazione i volumi di scavo e demolizione;

- in considerazione dell'esigenza di salvaguardare le opere di presa sommerse nel lago lungo il tratto interessato dagli interventi, di proprietà della Società Hydro Dolomiti Energia Srl, è inoltre emersa la necessità di prevedere un sistema di contenimento per evitare la caduta del materiale di demolizione a valle della SS 240;

F. Boepps

- in relazione alle circostanze sopra esposte la spesa presunta per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in argomento, tenuto conto dell'effettiva entità dei volumi di sbancamento per la riprofilatura della parete rocciosa a monte della S.S. 240, e dell'esigenza di impiegare un pannellone di protezione sostenuto da autogru necessario per evitare la caduta di materiale nel lago durante le operazioni di demolizioni della roccia, già stimata nel verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del 13.02.2024 in euro 126.579,78.= IVA compresa, risulta incrementata a **Euro 188.391,34.=** IVA compresa, con un incremento di **Euro 61.811,56.=** IVA compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024.

Ciò premesso si rileva altresì che:

- la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento e dei relativi oneri per la sicurezza è la seguente OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc. per Euro 159.842,70.= di cui Euro 69.449,90.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- è possibile effettuare la consegna anticipata dei lavori prima della stipulazione del relativo contratto in base agli artt. 3, comma 9, dell'allegato II/14 al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- il costo della manodopera che sarà prestata dal personale dipendente impiegato per lo svolgimento dei lavori indicato dall'appaltatore, ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori, alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria ed alle valutazioni preliminari ad oggi da questa effettuate, è pari a

F. Boceps

complessivi Euro 37.500,00.=;

- i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicato dall'appaltatore è pari complessivi a Euro 900,00.=;

- il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane + relativi CCPL integrativi.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **7** del mese di **marzo** (07.03.2024), in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati al km 31,000 della S.S. 240 tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro i sig.ri:

p.i. Luca Romei, Direttore dei Lavori;

sig. Andrea Zampedri, per conto dell'Impresa appaltatrice.

Si da atto che in via preventiva il sottoscritto Direttore dei lavori d'intesa con il sig. Andrea Zampedri hanno eseguito un sopralluogo nelle aree interessate dai lavori in oggetto e, sulla scorta dei rilievi e degli elaborati preliminari di perizia aggiornati, ha designato gli interventi da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le altre circostanze di fatto relative ai lavori in argomento aggiungendo le spiegazioni richieste dall'Appaltatore e quelle trovate opportune.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le arre su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone o cose e in

F. Bocca

ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.


Dovendosi effettuare la consegna dei lavori sopra descritti della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, ed attesa l'urgenza di procedere, l'Impresa dovrà immediatamente darne avvio.

Il Sig. Andrea Zampedri legale rappresentante della Ditta ZA SRL, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi circa gli interventi da effettuare, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

In considerazione delle caratteristiche dei lavori così come definiti negli elaborati di perizia aggiornati e della necessità di prevedere l'impiego di un'autogru inizialmente non prevista, resta inteso che il tempo utile per dare compiuti tutti gli interventi assunti dall'impresa e cioè sia gli interventi oggetto del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza dd. 13.02.2024 richiamato in premessa, sia gli ulteriori interventi consegnati in via d'urgenza con il presente atto, è fissato in **55 giorni** naturali e consecutivi e pertanto con ultimazione fissata al **7 aprile 2024**.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, si precisa che l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge complessivamente consegnati all'Impresa ZA SRL ammonta a euro **188.391,34.=** IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita

F. Bocego



perizia.

Atteso che la consegna di tutti i lavori è effettuata sotto le riserve di legge, si conferma altresì che è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

* * * * *

L'APPALTATORE

ZA s.r.l.

Loc. M. Ma. 285 - tel. 0464 551602

38060 Nago-Torbole (TN)

Part. IVA: 01238780223

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO! IL R.U.P.

F. Boceps