

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OPERE: stradali


LAVORI: di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile dalla caduta massi in prossimità della progressiva chilometrica 2+800 della S.P. n. 212 della Roa in Loc. Roa nel comune di Castello Tesino

IMPRESA: EUROROCK Srl Via Brennero, 322 - Trento
C.F 00500880224 e P.IVA 00500880224

CONTRATTO: in corso di definizione.

CUP C47H23000070003

CIG da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")



**VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E
SOTTO LE RISERVE DI LEGGE - INTEGRATIVO**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993;

L'anno **2024** ventidue il giorno **12** del mese di **giugno** (12/06/2024), a seguito di sopralluogo svolto nel cantiere, il sottoscritto geom. Pedron Denis Direttore dei lavori,

Visto:

- che a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza, trasmesso al Presidente con nota prot. n. 203321 di data 14/03/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile dalla caduta massi in prossimità della progressiva chilometrica 2+800 della S.P. n. 212 della Roa in Loc. Roa nel comune di Castello Tesino;
- la lettera di riscontro del Presidente della Provincia prot. n. 225072 di data 21/03/2024 in cui si prende atto delle condizioni a motivazione della somma urgenza sopraccitata e conseguentemente degli specifici interventi da realizzare con tempestività;
- il verbale di consegna anticipata in via d'urgenza sotto le riserve di legge di data 18/03/2024, repertorio n. 1329, con il quale venivano consegnati i lavori in oggetto alla ditta EUROROCK Srl con sede in Trento, via Brennero 322 per un importo di € 671.000,00 IVA compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024 (impegno 328178);
- che nel corso dei lavori sono emersi, per le caratteristiche geologiche del versante, maggiori lavorazioni connesse alla formazione del tomo vallo e alla maggiore lunghezza delle tratte laterali della barriera paramassi al fine di dare maggiore copertura alla zona di pericolo caduta massi non previsti nel verbale di consegna anticipata di data 18/03/2024;
- che la spesa presunta comprensiva dell'esecuzione dei sopraccitati lavori aggiuntivi al verbale di consegna anticipata risulta



701.084,86.-
incrementata per complessive nette € ~~701.088,03~~ = IVA compresa;

- la maggiore spesa, rispetto all'impegno originario è di € ~~30.088,03~~ = ^{30.084,86.-} trova copertura finanziaria sui capitoli di straordinaria manutenzione per l'anno 2024;

ha convocato il Sig. Fabio Sicher Direttore Tecnico della Ditta EUROROCK Srl per procedere alla consegna dei lavori integrativa, sotto le riserve di legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in fase di sopralluogo, accertato l'avanzamento dei lavori, alla presenza del Sig. Fabio Sicher, sulla scorta dei rilievi e della documentazione esistente, ha designato gli interventi da eseguire, ha indicato l'ubicazione delle principali opere da realizzare, sulle quali ha fornito i chiarimenti del caso. Ha inoltre riscontrato le altre circostanze di fatto relative ai lavori in argomento, aggiungendo le spiegazioni richieste dall'Appaltatore e quelle ritenute opportune.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da cose, e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire la prosecuzione degli stessi.


In esecuzione della consegna integrativa, oggetto di presente verbale, che si pone sotto le riserve di legge, ed attesa l'urgenza di realizzare gli interventi individuati negli atti in preambolo emarginati, l'Impresa dovrà dare continuità, a partire dalla data odierna (12/06/2024) ai lavori in oggetto.

il Sig. Fabio Sicher Direttore Tecnico della Ditta EUROROCK Srl ha dichiarato di non avere difficoltà e/o dubbi circa gli interventi da

Corretto

d'ufficio

[Handwritten signature]



effettuare, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto su indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che il **tempo utile** per dare compiuti i lavori, stabilito in **60 (sessanta)** giorni naturali, a partire dalla data del primo verbale di consegna, viene incrementato, per effetto dei maggiori lavori e per le condizioni meteo sfavorevoli diffuse, di ulteriori **50 (cinquanta)** giorni e pertanto il **tempo contrattuale totale è di 110 (centodieci) giorni** con scadenza entro il **05.07.2024**.

Le riserve di legge s'intendono sciolte, senza alcuna formalità, all'atto della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.


Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

L'APPALTATORE

EUROROCK s.r.l.
Via Brennero, 322
38121 TRENTO
C.F. e P. IVA 0008601224

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- geom. Redron Denis



VISTO! IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'UFFICIO EST

- geom. Lucangelo D'Augusta -

VISTO! IL R.U.P.

- ing. Filiberto Bolego -

F. Bolego

