

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.**OGGETTO:** lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 133 dir Levico in corrispondenza del km 3+640 circa, nel comune di Levico Terme.**IMPRESA:** TARGA SERGIO – via Montesei 12, Pergine (TN);  
C. Fiscale TRG SRG 48R19 G452U  
P. IVA 00193430220**CONTRATTO:** in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003**CIG:** da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")


\*\*\*\*\*

**VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA DEI LAVORI  
ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI  
LEGGE**

Richiamato:

il verbale di somma urgenza di data 8 marzo 2024;

il verbale di data 8 marzo 2024 con il quale sono stati consegnati all'impresa TARGA SERGIO gli interventi di cui all'oggetto da eseguirsi in via prioritaria, ossia la sistemazione del versante mediante la rimozione del terreno instabile, la realizzazione di



gabbioni di contenimento e la riprofilature del versante con materiale drenante, nonché lo smaltimento del materiale franato;

Rilevato che successivamente all'avvio dei lavori sopra citati, la prima stima sommaria, tarata ad un importo economico commisurato a lavori quantificati prima dell'inizio dei lavori, è aumentata in quanto il materiale instabile stimato sul versante prima della rimozione è risultato inferiore a quello rimosso.

In relazione alle circostanze sopra esposte la spesa presunta relativa agli interventi da affidare alla ditta TARGA SERGIO risulta aggiornata in Euro 96.294,60.= (iva compresa) al netto del ribasso, con incremento di Euro di 11.294,60.= (iva compresa) rispetto all'importo stimato con verbale di consegna anticipata di data 8/03/2024 repertorio n. 1207 d.d. 13/03/2024, da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

Ciò premesso si rileva altresì:

- che la ditta assume i lavori di cui trattasi confermando il ribasso proposto del 11,000% sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi;
- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OG 03 (strade, autostrade, ponti ....) per Euro 88.500,00.= di cui Euro 1.500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base agli artt. 3, comma 9,

dell'allegato II/14 al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente edilizia - artigiano.

L'anno **2024** il giorno **24** del mese di **aprile** al km 3.640 della S.P. 133 dir Levico, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

geom. Luca Beber, Direttore dei Lavori;

sig. Sergio Targa, per conto dell'Impresa appaltatrice.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna degli ulteriori lavori sopra descritti della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge,



l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

Il sig. Sergio Targa rappresentante della ditta Sergio Targa con sede in via Montesei 12 nel comune di Pergine Valsugana, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

In considerazione delle caratteristiche dei lavori aggiuntivi resta inteso che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori assunti dall'impresa viene rideterminato e fissato con il presente atto in **70** (settanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto con ultimazione al 16/05/2024.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata ammonta a presunti **96.294,60.=** IVA compresa e al netto del ribasso.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

\*\*\*\*\*

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**TARGA SERGIO**


via Montesei, 12

38057 Pergine Valsugana (TN)

PARTITA IVA 00193430220

Cod. Fisc. TARGA SERGIO 452U

geom. Luca Beber



VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

x 