

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.

OGGETTO: lavori di somma urgenza per il ripristino di alcuni cedimenti localizzati della pavimentazione stradale della SS 42 e delle SSPP 86, 87, 141, 202 e 206 a seguito del ruscellamento delle acque di superficie e dei fenomeni franosi innescati dalle piogge eccezionali dei mesi di aprile e maggio 2024.

IMPRESA: Beton Asfalti S.r.l. con sede a CIS (TN) in Zona Industriale, 1. * C. fiscale e P. IVA 01265960227

CONTRATTO: in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003

CIG: da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")

FINANZIAMENTO: determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade n. 9618 dd. 06/09/2024 * prenotazione fondi 2024030-1 dell'esercizio finanziario 2025

**VERBALE INTEGRATIVO CONSEGNA DEI LAVORI ANTICIPATA
IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10


settembre 1993 e l'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, applicabile nell'ordinamento provinciale in quanto compatibile con il predetto art. 53.

Visto e considerato:

- che in data 04/09/2024 è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-672066 con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza degli interventi di ripristino di alcuni cedimenti localizzati della pavimentazione stradale della SS 42 e delle SSPP 86, 87, 141, 202 e 206 a seguito del ruscellamento delle acque di superficie e dei fenomeni franosi innescati dalle piogge eccezionali dei mesi di aprile e maggio 2024;

- che a seguito delle consultazioni effettuate dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori è stata individuata la ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Cis (TN), debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 6,00 % sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza sopra richiamato, ammonta a **Euro 570.956,21** IVA compresa, imputata sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024, assunta con determinazione n. 1904 dd. 27/02/2024 – CUP: C47H23000070003, impegno n. 336388-1;

**Beton
Asfalti**
ZONA INDUSTRIALE 1 38020 CIS (Trento)
C.F. P. IVA 01265960227

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è OG3 – Costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti,... per Euro 496.881,23.= di cui Euro 15.475,59.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e stimati Euro 51.020,54.= per costi della manodopera;

- che i lavori sono stati consegnati in data 23 settembre 2024 con verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, repertorio numero 6422 d.d. 26/09/2024. Dallo stesso verbale risulta che i lavori dovevano compiersi entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi e quindi entro il giorno 1 novembre 2024;

- che il perdurare anche nel prosieguo della stagione estiva e inizio autunnale di condizioni di elevata piovosità che ciclicamente hanno interessato l'intero territorio provinciale con cadenza quasi settimanale, ha progressivamente deteriorato le condizioni del manto stradale in altre situazioni ed in particolare nel tratto della SS 43 di attraversamento dell'abitato di Cles, caratterizzato da un traffico giornaliero molto elevato e dall'assenza di una valida viabilità alternativa;

- che a seguito di sopralluogo eseguito in data 22/10/2024 dopo le più recenti intense e persistenti precipitazioni, registrate nel mese di ottobre, in relazione alle quali da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Provincia sono stati emessi specifici avvisi di allerta idrologica e idraulica per i giorni dal 9 all'11 ottobre 2024 e per il 18 ottobre 2024, si è potuto rilevare un significativo aggravamento

Beton
Asfalti
ZONA INDUSTRIALE 1- 38020 CIS (Trento)
C.F. e P. IVA 01265960227

dei fenomeni di danneggiamento del piano viabile lungo i tratti dal km 3,950 al km 4,350 circa, dal km 4,680 al km 5,050 circa, dal km 5,100 al km 5,400 circa, dal km 6,460 al km 6,720 circa della SS 43 della Val di Non, nel centro abitato di Cles;

- che in base alle valutazioni successivamente svolte è stata redatta l'integrazione al verbale di somma urgenza prot n. 821045 d.d. 31/10/2024, già inviata al Presidente della Provincia, con la quale è stato stimato un costo aggiuntivo per l'esecuzione degli interventi di ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso sui predetti tratti della SS 43, pari a presunti Euro 320.000,00 al netto degli oneri fiscali;

- che i presenti lavori aggiuntivi riguardano tratti stradali ricadenti nelle competenze del settore 5A a cui pertanto è stata affidata dal Responsabile del procedimento la specifica direzione dei lavori;

- che l'Impresa Beton Asfalti, interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile ad eseguire i lavori aggiuntivi con il medesimo ribasso d'asta del 6% offerto sui lavori oggetto del precedente verbale di consegna anticipata.

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di **ottobre** presso la sede periferica del Servizio Gestione Strade di Tuenno, in seguito a preavviso dato al Direttore dei lavori nominato per la parte oggetto del presente verbale di consegna, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

p.i. Damiano Pezzi, Direttore dei Lavori;

sig.ra Beatrice Eccher, per conto dell'Impresa appaltatrice.

**Beton
Asfalti**
ZONA INDUSTRIALE 1- 38020 CIS (Trento)
C.F. e P. IVA 01265960227

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Sono state inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Per effetto dei presenti lavori integrativi l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata aumenta di Euro 427.238,81.= IVA compresa, somma che si aggiunge all'importo di Euro 570.956,21.= IVA compresa già impegnato con il verbale di consegna anticipata di data 23 settembre 2024, precedentemente citato, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

Si conviene che i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente verbale di consegna saranno effettuati nel corso del 2025 e pertanto la spesa viene imputata sul capitolo di bilancio 743050-001, n. prenotazione fondi 2024030-1 dell'esercizio finanziario 2025, assunta con determinazione n. 9618 dd. 06/09/2024 * CUP C47H24001270003.

Il costo stimato della manodopera viene quindi rivalutato in complessivi Euro 84.734,44 mentre l'importo degli oneri per la sicurezza viene aggiornato in complessivi Euro 21.976,41.

Con il presente verbale si stabilisce il tempo utile di esecuzione dei lavori in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del 23 settembre 2024 e perciò cessanti con il giorno **6 dicembre 2024**,

umentando di 35 giorni naturali e consecutivi il tempo contrattuale precedentemente stabilito con il verbale di consegna anticipata di data 23 settembre 2024. Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori complessivi stimati, imputabile all'impresa, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.

La sig.ra Beatrice Eccher rappresentante della ditta Beton Asfalti S.r.l., ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Dichiara altresì che la propria valutazione del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori ammonta a Euro 84.734,00 mentre i costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro restano confermati in Euro 5.000,00=.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

p.i. Damiano Pezzi



**Beton
Asfalti**
ZONA INDUSTRIALE 1 - 36020 CIS (Trento)
C.F. e P.IVA 01265960227

IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

