



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE (APOP)

SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

LAVORI DI: di somma urgenza a seguito di evento franoso in loc. Mama d'Avio

S.P. 90 I° tronco al km. 0+300 circa nel Comune di Avio (TN) – Opera S-1089

LUOGO DI ESECUZIONE: Loc. Mama d'Avio nel comune di Avio (TN)

CUP: C67H24001220003 CIG: in via di acquisizione

DITTA ESECUTRICE: ALTA QUOTA S.r.l. – CF e P.IVA 01485050221

CONTRATTO: in corso di stipula

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

(art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.)

L'anno **Duemilaventiquattro**, il giorno **Dieci** del mese di **Ottobre (10.10.2024)**, il

sottoscritto geom. Sergio Gerosa, Direttore dei Lavori in epigrafe,

Richiamato:

- il verbale di somma urgenza prot. PAT/RFS105-01/10/2024-0740467 di data

01.10.2024;

- la nota di riscontro prot. 746079 di data 03.10.2024 a firma del Presidente

della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L.P.

26/93 e s.m.;

- l'offerta presentata da parte dell'impresa ALTA QUOTA S.r.l. (prot. 752361 dd.

07.10.2024) con un ribasso del 2,000 % su di una spesa presunta di

€ 90.000,00.= (€ 80.000,00 per lavori e € 10.000,00 per oneri della sicurezza);

Su indicazioni del Responsabile del procedimento, ing. Carlo Benigni, ha





convocato presso il km 0,300 della S.P. 90 I° tronco, nel comune di Avio (TN), i

signori :

- Sig. Claudio Zucconi, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa ALTA
QUOTA S.r.l.,

per procedere alla consegna dei lavori in argomento, sotto le riserve di legge.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori
ha verificato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose
e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori.

Il sottoscritto, informa che con note prot. 754326 dd. 07.10.2024 e prot. 754529
dd. 07.10.2024 è stata richiesta l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza
(art. 30 della L.P. 6/93 e s.m.) della stradina di accesso e dell'area sottostante al
crollo (c.c. Avio: p.f. 2580/4 70mq – p.f. 2584 1165 mq – p.f. 2582/1 29mq), per
una durata di 6 mesi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha inoltre indicato i siti d'impianto delle
principali opere da eseguire, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione
specialmente alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

In esecuzione della consegna oggetto di presente verbale, che si pone sotto le
riserve di legge, ed atteso il carattere di somma urgenza degli interventi
individuati negli atti in preambolo, l'impresa dovrà intraprendere a partire dalla
data odierna, i seguenti lavori:

- allestimento cantiere;
- taglio arbusti, disaggio e pulizia rampa, allontanamento del materiale
crollato e pulizia terreni sottostanti;
- messa in sicurezza e rifacimento della rampa e banchina crollata, secondo le
modalità e particolari da definirsi assieme al geologo.



Contestualmente l'Appaltatore dovrà redigere gli elaborati progettuali (per PSC ,
relazione di calcolo e relazione geologica a firma di tecnico abilitato), come
previsto nella richiesta di preventivo.

Il Sig. Claudio Zucconi dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere
perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto,
senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori sotto le riserve di legge,
senza sollevare riserva né eccezione alcuna. Resta inteso che dalla data odierna
decorrerà il **tempo utile** per dare compiuti i lavori, stabilito in **70 (settanta)** giorni
naturali e consecutivi; pertanto, **l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il**
giorno 18 dicembre 2024.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi automaticamente sciolta
dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Atto redatto in duplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto dalla parti come segue.

Avio, 10 ottobre 2024

* * * * *

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ALTA QUOTA S.R.L.
ALTA QUOTA S.R.L.
Loc. Poderò 23
38068/VALESE (TN)
P.IVA 01485050221

Geom. Sergio Gerosa

Visto! IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Carlo Benigni

