

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OPERE: stradali

LAVORI: di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale mediante micropali sulla S.P. n. 65 Panoramica della Valsugana al Km 5+000 in Loc. Montebello nel Comune di Roncegno Terme (Tn)

IMPRESA: CARBONARI Srl con sede in Via alle Prae, 1 38059 Castel Ivano (Tn)
C.F 02611900222 e P.IVA 02611900222

CONTRATTO: in corso di definizione.

CUP C47H23000070003

CIG B8366146D2

Finanziamento: prenotazione fondi n. 2024030-1, capitolo 743050-001 esercizio finanziario 2025 impegno n. _____

**VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E
SOTTO LE RISERVE DI LEGGE - INTEGRATIVO**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993;

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **ottobre** (30/10/2025), a seguito di sopralluogo svolto nel cantiere, il sottoscritto geom. Pedron Denis
Direttore dei lavori,

Visto:



- che a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza, trasmesso al Presidente con nota prot. n. 680031 di data 01/09/2025, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale mediante micropali sulla S.P. n. 65 Panoramica della Valsugana al Km 5+000 in Loc. Montebello nel Comune di Roncesgno Terme (Tn);
- la lettera di riscontro del Presidente della Provincia prot. n. 690010 di data 04/09/2025 in cui si prende atto delle condizioni a motivazione della somma urgenza sopraccitata e conseguentemente degli specifici interventi da realizzare con tempestività;
- il verbale di consegna anticipata in via d'urgenza sotto le riserve di legge di data 25/09/2025, repertorio n. 6749, con il quale venivano consegnati i lavori in oggetto alla ditta CARBONARI Srl con sede in Castel Ivano (Tn), Via alle Prae, 1 per un importo netto di € 199.010,44.= IVA compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2024030-1 dell'esercizio finanziario 2025 (impegno 358428-1);
- che nel corso dei lavori, a seguito della pulizia dalla vegetazione e dalla prima fase di demolizione della parte sommitale del muro di sostegno è emerso che lo stesso versa in una situazione precaria caratterizzato da un reticolo di crepe verticali inclinate e orizzontali che si estende per tutta la sua lunghezza. La crepa orizzontale corre parallela alla testa del muro ad una quota di circa 1,00 dalla testa del stesso. Alla luce di quanto rilevato si prevede di allungare il tratto inizialmente previsto dei micropali da 54,00 ml a 85,00 ml




intensificando, conseguentemente alla verifica strutturale, l'interasse e le lunghezze dei micropali verticali e inclinati e prolungato il relativo cordolo e barriera di sicurezza stradale ;

- che la spesa presunta comprensiva dell'esecuzione dei sopraccitati lavori aggiuntivi al verbale di consegna anticipata ammonta complessivamente a € 486.347,57.= di cui € 390.273,85.= per lavori soggetti a ribasso, € 8.371,70.= per oneri della sicurezza e € 87.702,02.= per IVA;
- la maggiore spesa, rispetto all'impegno originario è di nette **€ 166.922,82.=** IVA compresa, per un importo complessivo netto di € 365.933,26.= di cui € 291.573,59.= per lavori al netto del ribasso offerto (25,290%), € 8.371,70.= per oneri della sicurezza e € 65.987,96.= per IVA, trova copertura finanziaria sui capitoli di straordinaria manutenzione per l'anno 2025;

ha convocato il Sig. Carbonari Lorenzo Legale rappresentante della Ditta CARBONARI Srl per procedere alla consegna dei lavori integrativa, sotto le riserve di legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in fase di sopralluogo, sentito il delegato dal R.U.P. geom. Lucangelo D'Augusta, accertato l'avanzamento dei lavori, alla presenza del Sig. Carbonari Lorenzo, sulla scorta dei rilievi e della documentazione esistente, ha designato gli interventi da eseguire, ha indicato l'ubicazione delle principali opere da realizzare, sulle quali ha fornito i chiarimenti del caso. Ha inoltre riscontrato le altre circostanze di fatto relative ai lavori in argomento, aggiungendo le spiegazioni richieste dall'Appaltatore e quelle ritenute



opportune.


Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da cose, e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire la prosecuzione degli stessi.

In esecuzione della consegna integrativa, oggetto di presente verbale, che si pone sotto le riserve di legge, ed attesa l'urgenza di realizzare gli interventi individuati negli atti in preambolo emarginati, l'Impresa dovrà dare continuità, a partire dalla data odierna (30/10/2025) ai lavori in oggetto.

Il Sig. Carbonari Lorenzo Legale rappresentante della Ditta CARBONARI Srl ha dichiarato di non avere difficoltà e/o dubbi circa gli interventi da effettuare, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto su indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che **il tempo utile** per dare compiuti i lavori, stabilito in **70 (settanta)** giorni naturali, a partire dalla data del primo verbale di consegna, viene incrementato, per effetto dei maggiori lavori di ulteriori **20 (venti)** giorni e pertanto **il tempo contrattuale totale è di 90 (novanta) giorni** con scadenza entro il **23.12.2025**.

Le riserve di legge s'intendono sciolte, senza alcuna formalità, all'atto della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese sostenute per la realizzazione degli interventi.



L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

CARBONARI SRL
società unipersonale
38059 CASTELIVANDIN (TN) via Alle Prael, 1
Cod. Fis. e Partita IVA 02611900222
pec. carbonari.srl@pec.it
capitale sociale € 10.000,00 i.v.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- geom. Pedron Denis -

VISTO! IL DELEGATO DAL R.U.P.

- geom. Lucangelo D'Augusta -