

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

\* \* \*

LAVORI: Intervento di somma urgenza per il rifacimento del muro d'argine in sponda destra del Fiume Adige subito a valle del ponte San Giorgio nel Comune di Trento

P.E. 506

CUP: C68H25000670003

CIG: B7DF4A2E81

AGGIUDICATARIO: GREEN SCAVI S.R.L. – VALLELAGHI (TN), codice fiscale e partita IVA

01677650226

CONTRATTO DI COTTIMO: prot. n. 652907 dd. 20/08/2025;

## VERBALE DI SOSPENSIONE N. 1

L'anno duemilaventicinque il mese di novembre il giorno 26 (ventisei),

premesse che

con verbale di data 18 agosto 2025 furono consegnati i lavori in via d'urgenza sopra indicati, che dovevano essere compiuti entro 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi, e che pertanto dovevano essere ultimati entro il giorno 15 novembre 2025;

è stata successivamente concessa una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, con nota del R.U.P. prot. n. 864456 dd. 06/11/2025, con nuovo termine dei lavori fissato per il giorno 30 novembre 2025;

considerato che:

si rende necessario sospendere i lavori per permettere la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b), per i seguenti motivi:

- insorgenza di circostanze speciali e imprevedibili con conseguente sopravvenuta necessità

di lavori e servizi, urgenti e indifferibili, considerata la somma urgenza e la situazione di criticità del muro originario, che richiedono una revisione del contratto.

Ciò detto, la sottoscritta ing. Valentina Cavedon, Direttore dei Lavori

ORDINA

alla GREEN SCAVI S.R.L. di sospendere i lavori a decorrere dalla data odierna, fino a nuovo ordine, senza che tale sospensione possa dar luogo a sollevare riserve di maggiori compensi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori prende atto che alla data odierna non sono presenti in cantiere mezzi d'opera, né forza lavoro; rileva inoltre che fino alla data odierna sono stati eseguiti i lavori concordati con al Direzione Lavori, compresi quelli urgenti e indifferibili sopra menzionati.

Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- ing. Valentina Cavedon -

VISTO: IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -