

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale lungo la S.S. n. 620 del passo Lavazè dal Km 13,400 al km 14,100 circa nel comune di Ville di Fiemme (Tn).**IMPRESA:** RTI GEOTRENTINA Srl + 3D EDIL COSTRUZIONI
Srl, localita' Lagarine 22 - 38050 Scurelle (TN)
C.F. 01900290220
P.IVA IT01900290220**CONTRATTO:** in corso di definizione**CUP:** C47H25001260003**CIG:** B8D7785FA0

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI ANTICIPATA IN VIA
D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE - INTEGRAZIONE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993.

Visto e considerato:

- che a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-0798960 di data 14/10/2025, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza della messa in sicurezza della sede stradale lungo la S.S. n. 620 del passo

Lavazè dal Km 13,400 al km 14,100 circa nel comune di Ville di Fiemme (Tn);

- che a seguito delle consultazioni effettuate dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori in argomento (somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale lungo la S.S. n. 620 del passo Lavazè dal Km 13,400 al km 14,100 circa nel comune di Ville di Fiemme (TN)) è stato individuato il raggruppamento temporaneo tra le imprese (RTI) GEOTRENTINA Srl e 3D EDIL COSTRUZIONI Srl, località Lagarine 22 - 38050 Scurelle (TN), debitamente qualificato, il quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 26,780 % sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2025 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto, ammonta a **Euro 683.075,58.= IVA compresa** da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2026526-1 dell'esercizio finanziario 2026, impegno n. 360944-1;

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OS 21 "OPERE STRUTTURALI SPECIALI" per Euro 559.898,02.= di cui Euro 13.248,02.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10

settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;
- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, ha stimato in Euro 161.250,16.= il costo della manodopera del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;
- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;
- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicato dall'appaltatore è pari a Euro 14.000,00.=;
- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente: edilizia - artigianato.
- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;
- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).
- che i lavori sono stati consegnati in via anticipata sotto le riserve di legge con verbale di data 10 novembre 2025;
- che con verbale di somma urgenza integrativo di data 11 dicembre

2025 il DL ha riscontrato la necessità di integrare l'intervento al km 13+400 ai fini della pubblica incolumità e della sicurezza stradale con conseguente aumento dell'importo presunto dei lavori.

L'anno **2025** il giorno **15** del mese di **dicembre** al km 13+400 della SS 620 del Passo Lavazè nel comune di Ville di Fiemme, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, si sono trovati i sig.ri:

ing. Antonio Castagna, direttore dei lavori per la PAT;

geom. Fabio Marino, assistente dei lavori per la PAT;

ing. Patrizio Ferrai, legale rappresentante di Geotrentina Srl.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha verificato lo stato dei lavori e individuato i maggiori lavori da eseguire ai fini della pubblica incolumità e della sicurezza stradale:

- prolungamento dell'intervento al km 13+400 per una lunghezza complessiva che da 50 m circa viene portata a 100 m circa;

- aumento della quantità complessiva di micropali a seguito degli approfondimenti geotecnici effettuati in contraddittorio tra DL e ATI;

- aumento della quantità di nuove barriere stradali;

- aumento delle quantità relative alla sistemazione del piano stradale in conglomerato bituminoso a seguito della necessità di introdurre la sistemazione provvisoria durante il periodo di apertura al traffico concomitante con le festività natalizie e con le olimpiadi invernali 2026.

Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto

al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

L'ing. Patrizio Ferrai, legale rappresentante della ditta Geotrentina srl capogruppo del RTI, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare, col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Con il presente verbale viene integrato il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati di ulteriori 65 giorni naturali e consecutivi, per complessivi 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna (10/11/2025) e perciò cessanti con il giorno **10 marzo 2026**.

Atteso che la consegna integrativa dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna integrativa ammonta a ulteriori presunti **Euro 200.000,00.=** IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dal RTI in un termine

congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

* * * * *

L'APPALTATORE

(per il RTI **Geotrentina srl + 3D Edil Costruzioni srl**)
GEOTRENTINA S.R.L.
Località Lagarine, 22
38050 SOURELE (TN)
C.F. e P.IVA 01900290220
* * * * *

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Antonio Castagna



VISTO IL Delegato dal R.U.P.

geom. Lucangelo D'Augusta

