

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

Prot. n S106/24/

OPERE: stradali;**LAVORI:** di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 349 Val
d'Assa – Pedemontana Costo in corrispondenza dei km 17,500 e
20,200 circa, nel comune di Altopiano della Vigolana.


VERBALE INTEGRATIVO DI SOMMA URGENZA

(art. 53 L.P. 10.09.1993 n° 26)

Premesso:

- che in data 01/03/2024 è stato redatto dal Servizio Gestione Strade il verbale di somma urgenza per i lavori indicati in oggetto;
- che in data 01/03/2024 prot. n.166003 lo stesso verbale è stato trasmesso alla Presidenza della Provincia Autonoma di Trento;
- che a seguito di rapida consultazione per l'affidamento dei lavori, è stata individuata la ditta Vigolana Scavi di Palermo Michele, resasi disponibile ad iniziare immediatamente;
- che in data 02/03/2024 sono stati consegnati i lavori con verbale di consegna anticipata in via d'urgenza sotto le riserve di legge;
- che nel corso dei primi lavori di rimozione del materiale franato, avvalendosi in loco del supporto consultivo di funzionari del Servizio Geologico della PAT, è emersa la necessità di dover eseguire

F.B.



movimentazioni di terreno instabile, rimozioni di apparati radicali di alberi ad alto fusto, di maggior volumetria rispetto a quanto visibile inizialmente a livello superficiale, da cui la necessità di dover smaltire un maggior quantitativo di materiale e di consolidare una maggiore area di versante; le indicazioni fornite sul posto dai funzionari geologi, sono state di seguito formalizzate con nota dal Servizio Geologico della PAT;

- che a fronte di quanto sopra citato, la prima stima sommaria, tarata cautelativamente ad un importo economico commisurato a lavori di certa esecuzione, inevitabilmente aumenta per consentire di porre in essere tutte le lavorazioni resesi di seguito necessarie, per riuscire a ripristinare adeguate condizioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 8:40 di mercoledì 27 marzo 2024, il sottoscritto geom. Beber Luca – Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana, coadiuvato da geom. Stefano Caneppele e dall'ing. Italo Artico – Direttore dell'Ufficio Zona Centro del Servizio Gestione Strade, si è recato lungo la SS 349 Val d'Assa Pedemontana Costo al km 17,500 e al km 20,200 per verificare l'andamento dei lavori, fin ad ora svolti, e per accertarsi sul posto, che la previsione di spesa preventiva indicata nel verbale di somma urgenza di data 01/03/2024, pari a euro 90.000,00= compresa IVA, dovrà necessariamente essere ristimata, sostanzialmente per le seguenti motivazioni:

intervento al km 17,500 circa

- maggiori volumi di materiale da scavare e smaltire in discarica

F. B.

autorizzata, ammontante a circa 2.000 mc;

- maggiore superficie da consolidare con rete metallica in acciaio zincato ancorata in diversi punti, stesa di biostuoia e successiva idrosemina, per una superficie di circa 2.000 mq; questo intervento deve essere eseguito con immediatezza e continuità, per scongiurare dei dilavamenti e rotolamenti di materiale in carreggiata, pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, nonchè per rimuovere quanto più rapidamente possibile la barriera tipo "New Jersey", posata per istituire il senso unico alternato, pregiudizievole alla fluidità del traffico lungo la strada statale;
- ricostruzione di un tratto di muro di sostegno a lato della strada statale, danneggiato dal movimento franoso;
- realizzazione di sistema di regimazione acque;

intervento al km 20,200 circa

- maggior estensione della superficie di riprofilatura del versante di valle della strada statale, con materiale lapideo arido di varie pezzature, con un significativo aumento volumetrico;
- prolungamento del percorso di scolo delle acque provenienti dal tubo in attraversamento della sede stradale, allontanandolo alcune decine di metri a valle dal corpo stradale, per scongiurare l'erosione al piede della rampa della sede viaria.

Le attività sinteticamente riportate potranno subire modifiche, in ragione di ulteriori imprevisti di carattere geologico o eventi meteo sfavorevoli particolarmente intensi.


F.B.

A fronte di quanto sopracitato, è pertanto riconosciuta l'esigenza di provvedere a rideterminare in aumento, la spesa complessiva degli interventi in Euro 365.000,00= compresa IVA (diconsi euro trecentosessanta - cinquemila) da effettuarsi mediante affidamento diretto ad idonee imprese allo scopo individuate, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 della L.P. 10.09.1993 n.26, già in precedenza richiamati.

Per le ragioni sopra esposte si è redatto il presente verbale integrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26, e si è disposto l'immediato inizio dei lavori.

Il Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana


geom. Luca Beber



Visto!

Il Direttore dell'Ufficio Gestione per la Zona Centro

ing. Italo Artico



Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori a salvaguarda della pubblica incolumità, salvo redazione e immediato approntamento di apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente autorità.

Trento, 03 aprile 2024

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

del Servizio Gestione Strade

ing. Filiberto Bolego

