

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE

Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile dalla caduta massi in prossimità della progressiva chilometrica 2+800 della S.P. n. 212 della Roa in Loc. Roa nel comune di Castello Tesino.

VERBALE DI SOMMA URGENZA


(art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm.)

A partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2024 il territorio della Provincia è stato fortemente interessato da persistenti e abbondanti precipitazioni atmosferiche.

Il giorno sabato 9 marzo 2024 il personale reperibile è stato allertato per la caduta di massi di grosse dimensioni dal versante di monte che ha interessato la carreggiata della SP 212 della Roa al Km 2,800 circa.

In seguito ad un primo sopralluogo nell'area in questione, effettuato ne medesimo giorno, da parte del geologo reperibile sono state riscontrate ulteriori situazioni di massi instabili con potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione per cui è stata disposta la chiusura immediata della strada provinciale.

Il giorno lunedì 11 marzo 2024 il sottoscritto geom. Pedron Denis; Responsabile del Settore 2A del Servizio Gestione Strade e il geom.



R. B.


Lucangelo D'Augusta Sostituto Direttore dell'Ufficio Zona Est hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo nel tratto della SP 212 della Roa al km 2+800 circa dove è avvenuta la frana.

Vista la situazione emersa hanno quindi accertato che ogni ulteriore indugio diverrebbe pericoloso per la pubblica incolumità in quanto pregiudizievole per la sicurezza della circolazione e pertanto si riscontra l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza del tratto stradale in oggetto.

Da una prima valutazione, eseguita congiuntamente con i tecnici del Servizio Geologico, i lavori necessari alla messa in sicurezza del tratto stradale in questione, possono essere sommariamente riassunti come di seguito:

- pulizia e disgaggio della zona di distacco;
- realizzazione di un vallo tomo nella zona centrale con soprastante barriera paramassi di elevata energia di dissipazione (5000 KJ) della lunghezza di circa 60/70 ml previo disbosco;
- realizzazione di barriera paramassi alle due estremità della zona interessata (indicativamente di 2000 KJ) per uno sviluppo complessivo di 80 m circa
- lavori di finitura e completamento

Il predetto intervento riveste carattere di Somma Urgenza, per cui si è redatto il presente Verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. onde consentire l'immediato inizio dei lavori. La spesa, da un computo sommario, si ritiene ammonti a circa




BB

Euro 550.000,00.= (diconsi euro cinquecentocinquantamila/00) più IVA per lavori da effettuarsi mediante affidamento diretto ad imprese all'uopo individuate secondo quanto previsto dal sopra citato art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m..


IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2A

geom. Pedron Denis



IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'UFFICIO ZONA EST

geom. Lucangelo D'Augusta



Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori più urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, salvo redazione ed immediato approntamento di apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente Autorità.

Trento, 14 MAR. 2024

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE:

Ing. Filiberto Bolego

