

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE

Prot. n S106/25/

OPERE: stradali;

LAVORI: di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 235 dell'Interporto, al km 4,115 circa, nel Comune di Trento.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 53 L.P. 10.09.1993 n° 26)

In data 6 maggio 2025, il sottoscritto ing. David Tamanini - Responsabile del Settore 4 del Servizio Gestione Strade, ha effettuato un sopralluogo al km 4,115 circa della S.P. 235 dell'Interporto, in carreggiata sud, a seguito della segnalazione del cantoniere Sig. Nicola Decarli.

Nel punto in questione è localizzato il giunto sud del ponte "Avisio". Tale giunto presenta un vistoso danneggiamento in corrispondenza della corsia di marcia, in carreggiata sud. In particolare, la barra metallica trasversale di un soffietto è rotta, e al passaggio dei mezzi pesanti si solleva di oltre 5 cm rispetto al piano viabile; inoltre, a seguito del danneggiamento del soffietto del giunto, si è formato un buco sulla piattaforma stradale. E' plausibile che tale rottura improvvisa sia stata causata da fenomeni di fatica innescati dal ripetuto passaggio dei mezzi pesanti. Inoltre, le forti precipitazioni degli ultimi giorni hanno probabilmente accelerato il fenomeno di rottura degli elementi del giunto.

La S.P. 235 rappresenta, assieme alla S.S. 12 dell'Abetone e del

Brennero, il principale asse viario della valle dell'Adige, nonché la via di collegamento preferenziale fra la Val di Non e il fondovalle stesso. La strada è percorsa quotidianamente da un elevatissimo numero di veicoli.

A seguito del danneggiamento del giunto, il personale operaio del Settore è intervenuto per installare adeguata segnaletica stradale di pericolo per strada deformata. Qualora le condizioni del giunto dovessero peggiorare, si provvederà alla chiusura al traffico della corsia di marcia.

Le attività da svolgere al più presto, per ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale, sono le seguenti:

- demolizione integrale del giunto danneggiato;
- messa in opera di nuovo giunto con caratteristiche analoghe a quelle del giunto esistente;
- esecuzione di ogni altra opera o apprestamento, nel contesto d'interesse, utile o necessario per completare al meglio l'intervento.

Considerato che la S.P. 235 è il principale collegamento fra le valli di Non e dell'Adige, si ritiene necessario ripristinare le condizioni di sicurezza per il transito nel più breve tempo possibile.

Le attività qui sommariamente riportate potranno subire modifiche in ragione dello sviluppo della progettazione dell'intervento e degli eventuali imprevisti nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per le ragioni sopra esposte si è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26, e si è disposto l'immediato inizio dei lavori di messa in sicurezza.

La spesa complessiva degli interventi, da una valutazione sommaria preventiva, si ritiene ammonti a circa € 100.000,00, al netto dell'onere IVA

– (euro centomila/00), da effettuarsi mediante affidamento diretto ad idonee imprese allo scopo individuate, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 della L.P. 10.09.1993 n.26, già in precedenza richiamati.

Trento, data del sopralluogo.

Il Responsabile del Settore 4 di Trento

ing. David Tamanini

Visto! Il Direttore dell'Ufficio Gestione per la Zona Centro

ing. Italo Artico

Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori a salvaguarda della pubblica incolumità, salvo redazione e immediato approntamento di apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente autorità.

IL DIRIGENTE

del Servizio Gestione Strade

ing. Sergio Deromedis