

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****SERVIZIO GESTIONE STRADE**

\*\*\*\*\*

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale lungo la S.S. n. 620 del passo Lavazè dal Km 13,400 al km 14,100 circa nel comune di Ville di Fiemme (Tn).

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI SOMMA URGENZA - INTEGRAZIONE**

(art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm.)

l'anno 2025, il mese di dicembre, il giorno 11, il sottoscritto ing. Antonio Castagna, Direttore dei Lavori in oggetto, accompagnato dal geom. Fabio Marino in qualità di assistente dei lavori, ha effettuato una visita al cantiere di somma urgenza.

**Premesso che**

- in data 14/10/2025 è stato redatto il verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale lungo la S.S. n. 620 del passo Lavazè dal Km 13,400 al km 14,100 circa nel comune di Ville di Fiemme (Tn) registrato e comunicato al Presidente della Provincia con prot. n.0798960 in data 14/10/2025.
- il Presidente della Provincia ha dato riscontro alla comunicazione di cui sopra con nota prot. n. 803575 di data 15/10/2025.
- Visto che in data 10/11/2025 – rep. n. 8595 di data 20/11/2025 è stato redatto il verbale di consegna lavori anticipata in via

d'urgenza e sotto le riserve di legge dal Direttore dei Lavori  
ing. Antonio Castagna.

**Visto e considerato che**

- durante le operazioni di realizzazione dei lavori al Km 13+400 si sono riscontrati ulteriori fenomeni di cedimento della corsia con formazione di nuovi e ulteriori avvallamenti con conseguente ampliamento dell'area intervento (il tratto di piattaforma stradale interessato dai lavori di realizzazione del nuovo banchettone su micropali al Km 13+400 ha ora uno sviluppo complessivo di circa 100 ml contro i 50 previsti sommariamente nella fase di affidamento dei lavori);
- facendo seguito agli approfondimenti di carattere geotecnico a cura dell'RTI esecutore in contraddittorio con il DL, si rende inoltre necessario aumentare la frequenza e, in alcuni tratti, la lunghezza di micropali.

**Accertato**

l'ulteriore rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale rispetto a quanto rilevato con precedente verbale di prot. n. 798960 in data 14/10/2025

**Si ritiene opportuno procedere con urgenza all'integrazione degli interventi di messa in sicurezza della sede stradale lungo la S.S. n. 620 del passo Lavazè dal Km 13,400 al km 14,100.**

Gli ulteriori lavori consistono in:

- al km 13+400 ampliamento dell'intervento di consolidamento con micropali e banchettone in c.a. di collegamento;

- infittimento generale dei micropali ai fini geotecnici;
- per quanto riguarda l'intervento al km 13+400, installazione di nuova barriera di sicurezza stradale certificata sul banchettone in c.a. realizzato a collegamento della palificata;
- riprofilatura del piano viabile.

I predetti interventi rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui si è redatto il presente verbale integrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e si dispone l'immediato inizio degli ulteriori interventi necessari.


Da una prima stima sommaria si ritiene che l'ulteriore spesa ammonti a euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) comprensivi di I.V.A.

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

della S.U. di cui al verbale prot. n.0798960 in data 14/10/2025

Ing. Antonio Castagna



Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori più urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, con redazione ed immediato approntamento di apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente Autorità.

Trento, 12/12/2025

IL DIRIGENTE:

Ing. Sergio Deromedis

