

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

Prot. n S106/24/

OPERE: stradali;

LAVORI: di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 135 Sinistra Fersina al Km 0,400 a monte di Canezza, nel comune di Pergine Valsugana (integrativo del verbale di somma urgenza al km 9,960 circa, in loc. Maso Filzerhof, nel comune di Fierozzo).

VERBALE INTEGRATIVO DI SOMMA URGENZA

(art. 53 L.P. 10.09.1993 n° 26)

Richiamato il verbale di somma urgenza prot.406756 del 29/05/2024 relativo all'evento accaduto al km 9,960 della SP 135 Sinistra Fersina, in località Maso Filzerhof, appena a monte dell'abitato di San Felice, nel comune di Fierozzo.

In data 31/05/2024, il geologo reperibile della PAT, su segnalazione della centrale operativa dei Vigili del Fuoco, si è recato sul posto a prendere visione dello smottamento, avvenuto al km 0,400 circa della S.P.135 Sinistra Fersina, a monte dell'abitato di Canezza (fraz. di Pergine Valsugana).

In data 06/06/2024 con nota prot. 433818, il Servizio Geologico, ha trasmesso al Servizio Gestione Strade della PAT, il rapporto relativo al sopralluogo del 31/05/2024, da cui emerge che le copiose precipitazioni che hanno interessato la zona, hanno causato un movimento franoso di ciottoli e

di terreno di matrice limo-argillosa.

Il materiale scivolando verso valle, ha danneggiato le reti paramassi esistenti, ma fortunatamente è stato trattenuto, a 10-20 metri di distanza dalla carreggiata della SP 135 Sinistra Fersina al km 0,400 circa.

Considerato che anche le giornate della prima decade di giugno 2024, sono state caratterizzate da fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, in data **13 giugno 2024**, con condizioni meteo più favorevoli, il Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana, dipendente tecnico del Servizio Gestione Strade della PAT, si è recato sul versante, constatando quanto emerso dal rapporto del geologo PAT, e ha ravvisato la necessità d'intervenire tempestivamente, considerato lo stato di equilibrio precario del materiale scivolato a valle (contenuto per ora dalle reti paramassi esistenti). Tale materiale, se si riversasse sulla sede viaria in maniera improvvisa, oltre a danneggiare parti dell'infrastruttura viaria, e ancora peggio, a pregiudicare la sicurezza degli utenti della strada, determinerebbe la sua immediata chiusura al traffico, con i conseguenti disagi ai residenti nei comuni di Frassilongo e Fierozzo.

Le attività da svolgere al più presto, per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada provinciale n.135 Sinistra Fersina, in corrispondenza del km 0,400 a monte dell'abitato di Canezza, sono le seguenti:

- operazioni di disboscio con taglio di alberi;
- rimozione del materiale accumulato e trattenuto dalle reti paramassi;
- smontaggio delle reti paramassi esistenti e loro sostituzione e/o qualora possibile, loro riparazione;
- realizzazione di opere di consolidamento alla base della rampa,

mediante ombrelli consolidatori, muro o scogliera;

- esecuzione opere di drenaggio, captazione e regimazione acque;
- riprofilatura del versante, con palleggiamento di materiale franoso;
- posa di biostuoia e rinverdimento rampa con idrosemina;
- residuale smaltimento a discarica autorizzata del materiale franato, non riutilizzabile in loco;
- esecuzione di ogni altra opera o apprestamento, nel contesto d'interesse, utile o necessario per completare al meglio l'intervento.

Le attività, sopra sommariamente elencate, potranno subire modifiche in ragione dello sviluppo della progettazione dell'intervento e degli eventuali imprevisti di carattere geologico.

Considerato che la S.P.135 Sinistra Fersina, rappresenta uno degli assi viari principali della Valle dei Mocheni, collegando a Pergine Valsugana, le località presenti lungo il suo sviluppo, e visto anche l'approssimarsi della stagione turistica estiva, caratterizzata dai tipici fenomeni temporaleschi di vallata, si ritiene necessario garantire nel più breve tempo possibile, la transitabilità lungo essa, in condizione di maggior sicurezza.

Per le ragioni sopra esposte si è redatto il presente verbale integrativo al precedente prot.406756 del 29/05/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26, e si è disposto l'immediato inizio dei lavori di messa in sicurezza.

La spesa complessiva degli interventi integrativi, previsti nel presente verbale, da una valutazione sommaria preventiva, si ritiene ammonti a circa € **230.000,00=** al netto dell'onere IVA – (euro ducentotrentamila/00), da effettuarsi mediante affidamento diretto ad idonee imprese allo scopo

individuare, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 della L.P. 10.09.1993
n.26, già in precedenza richiamati.

Il Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana

geom. Luca Beber

Visto ! Il Direttore dell'Ufficio Gestione per la Zona Centro

ing. Italo Artico

Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori a salvaguarda
della pubblica incolumità, salvo redazione e immediato approntamento di
apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente autorità.
Trento, data del sopralluogo.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

del Servizio Gestione Strade

ing. Filiberto Bolego