

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento del corpo stradale in
 prossimità della progressiva chilometrica 3+150 della S.P. n. 65
 Panoramica della Valsugana nel comune di Roncegno Terme (TN).

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm.)

Premesso che:

il territorio della Bassa Valsugana è stato fortemente interessato, nel
 primo semestre di quest'anno da persistenti e abbondanti
 precipitazioni atmosferiche.

Tali fenomeni hanno destabilizzato pesantemente l'equilibrio dei
 versanti delle valli locali rendendoli più fragili e soggetti a repentini
 smottamenti e cedimenti, e che la Provincia di Trento sta
 intervenendo per la messa in sicurezza del territorio.

Nel primi mesi dell'anno in corso, al Km 3+150 della S.P. n. 65
 Panoramica della Valsugana si sono manifestate sul piano viabile
 alcune fessurazione lungo la corsia di marcia di valle per un tratto di
 circa 60,00 ml.

In accordo con il Servizio Geologico è stato avviato il monitoraggio
 del cedimento e istituito un senso unico alternato con impianto
 semaforico chiudendo al transito veicolare la corsia interessata dalle

F.B.

fessurazioni.

Si è quindi proceduto ad effettuare dei sondaggi geognostici d'intesa con il Servizio Geologico e successivamente a predisporre gli elaborati tecnici che individuano i lavori da realizzare.

Gli interventi da eseguire sono articolati come di seguito:

- Realizzazione di una paratia di micropali completa di cordolo in c.a. di collegamento;
- sostituzione della barriera stradale esistente con una nuova barriera tipo H2 in testa al cordolo in c.a..

Il giorno **03 luglio dell'anno 2024**, a seguito delle recenti precipitazioni, il sottoscritto geom. Pedron Denis, responsabile del Settore 2/a di Borgo Valsugana (Tn) e il geom. Lucangelo D'Augusta Sostituto Direttore dell'Ufficio Zona Est del Servizio Gestione Strade hanno effettuato un sopralluogo nell'area in questione, riscontrando, un repentino aumento dell'abbassamento della sede stradale e un ulteriore estensione delle fessurazioni sulla pavimentazione con potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione.

In relazione alle circostanze sopra esposte, atteso che ogni ulteriore indugio diverrebbe pericoloso per la pubblica incolumità in quanto pregiudizievole per la sicurezza della circolazione e porterebbe ad un aggravamento del dissesto si è dell'avviso che l'intervento rivesta carattere di somma urgenza, per cui si è redatto il presente Verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. onde consentire l'immediato inizio dei lavori. La spesa, da un computo sommario, si ritiene ammonti a circa **Euro 350.000,00.=**

F.B.

(diconsi euro trecentocinquantamila/00) comprensivi di IVA per lavori da effettuarsi mediante affidamento diretto ad imprese all'uopo individuate secondo quanto previsto dal sopra citato art. 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2A

geom. Pedron Denis

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'UFFICIO ZONA EST

geom. Lucangelo D'Augusta

Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori più urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, salvo redazione ed immediato approntamento di apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente Autorità.

Trento, **09 LUG. 2024**

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE:

Ing. Filiberto Bolego

F. Bolego