

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****SERVIZIO GESTIONE STRADE**

\*\*\*\*\*

Prot. n S106/24/

**OPERE:** stradali;

**LAVORI:** di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 133 dir Levico in corrispondenza del km 3+640 circa, nel comune di Levico Terme.

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(art. 53 L.P. 10.09.1993 n° 26)

\*\*\*\*\*

Verso le ore 15.30 di mercoledì 6 marzo 2024, su segnalazione del caposquadra, il sottoscritto geom. Beber Luca – Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana, coadiuvato da geom. Stefano Caneppele del Servizio Gestione Strade e da un funzionario del Servizio Geologico della PAT, si è recato lungo la S.P. 133 dir Levico per accertarsi del fenomeno franoso avvenuto a monte della strada provinciale, già chiusa per ragioni di sicurezza dal 28/02/2024.

Lungo la sede viaria, si è potuto constatare, che al km 3+640 a monte della S.P. 133 dir Levico il fenomeno franoso riguarda una superficie di circa 200 metri quadri, con una quantità di materiale instabile stimabile sommariamente in circa 300 metri cubi.

Considerato che la S.P. 133 dir Levico, costituisce un importante collegamento viario tra l'Altopiano di Luserna e la Valsugana, si ritiene

F.B.

necessario ripristinare la transitabilità in condizione di sicurezza nel più breve tempo possibile.

A fronte di quanto sopracitato, è pertanto riconosciuta l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine all'esecuzione di opere di messa in sicurezza della sede viaria, mediante i seguenti interventi:

rimozione del materiale franato in condizioni di equilibrio instabile immediatamente a monte della carreggiata stradale al km 3+640, stimabile approssimativamente in 300 mc, e deposito temporaneo in loco in attesa delle analisi;

pulizia e riprofilatura del versante;

realizzazione di gabbioni con lo scopo di creare una soglia a contenimento del materiale arido drenante e di lieve riprofilatura del versante da valutare con il Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento;

sistemazione di materiale drenante sul pendio.

Le attività qui sommariamente riportate potranno subire modifiche in ragione dello sviluppo della progettazione dell'intervento e degli eventuali imprevisti di carattere geologico.


Per le ragioni sopra esposte si è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26, e si è disposto l'immediato inizio dei lavori di messa in sicurezza.

La spesa complessiva degli interventi, da una valutazione sommaria preventiva, si ritiene ammonti a circa € 85.000,00 - compresa IVA (diconsi euro ottantacinquemila/00), da effettuarsi mediante affidamento diretto ad idonee imprese allo scopo individuate, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 della L.P. 10.09.1993 n.26, già in precedenza richiamati.

F.B.

Il Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana


geom. Luca Beber



Visto!

Il Direttore dell'Ufficio Gestione per la Zona Centro

ing. Italo Artico



Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori a salvaguarda della pubblica incolumità, salvo redazione e immediato approntamento di apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente autorità.

Trento, il 6 marzo 2024

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

del Servizio Gestione Strade

ing. Filiberto Bolego

