

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

Prot. n S106/24/

OPERE: stradali;

LAVORI: di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 135 Sinistra Fersina al km 0,360 e km 10,000 circa, nei comuni di Pergine Valsugana e Fierozzo.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 53 L.P. 10.09.1993 n° 26)

In data 16 ottobre 2024, il geom. Luca Beber - Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana e l'ing. Italo Artico – Direttore dell'Ufficio Zona Centro, si sono recati nel versante di monte della strada provinciale SP 135 Sinistra Fersina, prendendo visione di alcuni dissesti di tipo idrogeologico, intuibili a distanza dalla sede viaria.

Al riguardo si è potuto desumere, che le giornate di persistente ed intensa pioggia, che hanno caratterizzato, sia il mese di settembre appena trascorso, ma soprattutto la prima metà del mese di ottobre, da cui anche le recenti diramazioni da parte del Dipartimento Protezione Civile Foreste e Fauna della PAT, degli avvisi di allerta gialla del 07-10-2024 ed arancione del 09-10-2024, hanno innescato nel versante sovrastante le progressive chilometriche 0,360 e 10,000 della SP 135 Sinistra Fersina, delle colate di materiale lapideo, causato da ruscellamenti d'acqua, derivanti anche da venute di acqua sotterranea; dei localizzati movimenti franosi, con manifeste fratture in

ammassi di materiale, contenenti anche grossi apparati radicali di piante ad alto fusto abbattute, determinandone uno stato di equilibrio non propriamente stabile.

I fenomeni sopradescritti, manifestano la necessità di intervenire con immediatezza per ragioni di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza della circolazione stradale, non potendo del tutto escludere che improvvisamente tale materiale, in condizioni di equilibrio non propriamente stabile, si riversi nella carreggiata stradale, da una quota superiore al piano viabile di oltre 40 metri al km 10,000 e 20 metri circa al km 0,360.

Recandosi sul posto si è appurato che intervenendo prontamente, in giornate con fenomeni piovosi non particolarmente avversi, è possibile operare senza necessità di chiusure prolungate della sede viaria provinciale.

Le attività da svolgere al più presto, per scongiurare potenziali pericoli per la pubblica incolumità, e a tutela della sicurezza della circolazione stradale, corrispondono alle seguenti:

- eventuale taglio di alberi e/o rimozione dei grossi apparati radicali;
- consolidamento in loco di ammassi lapidei;
- paleggiamento del materiale instabile di versante, con utilizzo di appropriate macchine operatrici;
- realizzazione di un tratto di tomo a protezione della sede viaria;
- drenaggi, captazione e regimazione acque di versante;
- svuotamento tratti di rete paramassi e/o sostituzione/riparazione delle stesse;
- installazione di alcuni ombrelli consolidatori o opere similari, con relative attività di perforazione;

- apposizione in alcune zone di rete metallica in aderenza;
- eventuale idrosemina;
- eventuale trasporto a discarica, qualora necessario;
- esecuzione di ogni altra opera o apprestamento, nel contesto d'interesse, utile o necessario per completare al meglio l'intervento;
- adozione dei necessari apprestamenti di sicurezza.

Considerato che la S.P.135 Sinistra Fersina, rappresenta uno degli assi viari principali della Valle dei Mocheni, collegando le località presenti lungo il suo sviluppo a Pergine Valsugana, si ritiene necessario, per le motivazioni in precedenza citate, a tutela della pubblica incolumità, d'innalzare il livello di sicurezza della circolazione stradale lungo la sede viaria provinciale, nel più breve tempo possibile.

Le attività, qui sommariamente riportate, potranno subire modifiche in ragione dello sviluppo della progettazione dell'intervento e degli eventuali imprevisti di carattere geologico.

Per le ragioni sopra esposte si è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26, e si è disposto l'immediato inizio dei lavori di messa in sicurezza.

La spesa complessiva degli interventi, da una valutazione sommaria preventiva, si ritiene ammonti a circa € 360.000,00, al netto dell'onere IVA – (euro trecentosessantamila/00), da effettuarsi mediante affidamento diretto ad idonee imprese allo scopo individuate, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 della L.P. 10.09.1993 n.26, già in precedenza richiamati.

Il Responsabile del Settore 1 di Pergine Valsugana

geom. Luca Beber



Il Direttore dell'Ufficio Gestione per la Zona Centro

ing. Italo Artico 

Visto! Sta Bene! Si eseguano immediatamente i lavori a salvaguarda della pubblica incolumità, salvo redazione e immediato approntamento di apposita perizia da sottoporre all'approvazione della competente autorità.

Trento, data del sopralluogo.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

del Servizio Gestione Strade

ing. Filiberto Bolego

