

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SERVIZIO BACINI MONTANI****UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE**

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per il rifacimento del muro d'argine in sponda destra del fiume Adige subito a valle del ponte San Giorgio – Comune di Trento

PE 506/527 - CUP: C68H25000670003 - CIG: B7DF4A2E81 - Impegno di spesa: 356415-001

IMPRESA: Green Scavi s.r.l. con sede a Vallelaghi (TN), CAP 38096, fraz. Ciago - Strada di Pedezaga, 12, codice fiscale e partita iva 01677650226

ATTO DI SOTTOMISSIONE

al contratto di cottimo rif. 883478838 del 04/09/2025

E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che:

- con contratto di cottimo rif. 883478838 del 04/09/2025 l'impresa Green Scavi s.r.l., con sede a Vallelaghi (TN), CAP 38096, fraz. Ciago. strada di Pedezaga, 12, codice fiscale e partita iva 01677650226, ha assunto l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro d'argine in sponda destra del fiume Adige subito a valle del ponte San Giorgio, mediante realizzazione di: interventi di stabilizzazione preliminare del muro, demolizioni di opere strutturali esistenti, consolidamento del muro esistente tramite opere strutturali (sottofondazioni e contromuro), ripristino della scogliera e della sponda esistente, realizzazione dei parapetti in muratura di sostituzione ai tratti demoliti, applicazione di rivestimento in spritzbeton.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente capoverso, l'Operatore Economico ha offerto in sede di preventivo il prezzo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza di Euro 332.243,76 (trecentotrentaduemiladuecentoquarantatre/76) cui vanno

aggiunti Euro 10.033,54 (diecimilatrentatre/54) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 342.277,28 (trecentoquarantaduemiladuecentosettantasette/28) soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, corrispondente a un ribasso percentuale del 5,046% (cinque virgola zeroquarantasei per cento);

- durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto si è evidenziata la necessità, per motivi pratici, tecnici e funzionali, meglio descritti nella relazione generale tecnica allegata, di: stabilizzare i muri esistenti attraverso una metodologia alternativa ai tiranti previsti da perizia originale; estendere il tratto del parapetto in muratura in rifacimento; raccordare le nuove opere di consolidamento con quelle originali; sistemare il marciapiede danneggiato; monitorare di continuo la rotazione del muro durante l'esecuzione dei lavori.

- per l'esecuzione di alcune di queste ulteriori attività e di altre più modeste, marginali e di rifinitura, si rende necessaria l'introduzione di alcuni nuovi prezzi, alcuni dei quali espressi in ore o a unità "cad" per permetterne la contabilizzazione;

- nel dicembre 2025 è stata pertanto approvata la modifica contrattuale (PE 527), in armonia con quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 nonché secondo i dettami dell'art. 41 del D.P.P. 20-96/Leg del 16 agosto 2023, nonché la compensazione tra le voci inserite in perizia, autorizzata dal Dirigente del Servizio Bacini montani con propria determinazione n. 14431 dd. 16 dicembre 2025, che ha elevato l'importo netto dei lavori assunti dall'impresa Green Scavi s.r.l. da Euro 342.277,28 a Euro 359.882,09 (importi iva esclusa), con un incremento dell'importo complessivo dei lavori di Euro 17.604,81, di cui Euro 10.310,85 per maggiori lavori e Euro 7.293,96 per maggiori oneri della sicurezza. Tale aumento di spesa corrisponde ad un aumento percentuale del 5,14%, rientranti nel

quinto d'obbligo, da disciplinarsi con il presente atto di sottomissione e ordine di servizio,
ai sensi dell'art. 41, c. 2, lett. a), del D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg;

- la suddetta modifica contrattuale rientra quindi nelle fattispecie di cui all'art. 120, comma
3, lett. b, del D.Lgs. 36/2023;

- alla maggiore spesa derivante dalla presente modifica contrattuale (Euro 21.477,87 iva
compresa), tenuto conto dell'esigibilità della spesa, in considerazione della scadenza
delle singole obbligazioni derivanti dal presente atto di sottomissione (lavori da
concludersi entro il corrente anno), si è provveduto tramite adattamento valore, di pari
importo, dell'impegno di spesa 356415-001, imputato sul capitolo 805720-001
dell'esercizio finanziario 2025.

Verificato l'elenco – cd. white list – del Commissariato del Governo per la Provincia di
Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, da cui risulta che l'impresa Green Scavi Srl è iscritta fino al
20.11.2025 e che è ora in corso l'aggiornamento. In conformità a quanto previsto al punto
7 della circolare del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento prot. n.
13938/Area 1 di data 19 agosto 2013, è possibile procedere alla stesura del presente atto
di sottomissione.

Precisato inoltre che anche per il presente atto di sottomissione l'operatore economico
dovrà adempiere a tutti gli obblighi inclusi nel Capitolato Speciale d'Appalto – norme
amministrative allegato alla perizia nonché nel contratto principale.

TUTTO CIO' PREMESSO:

il sig. SEBASTIAN ZUCCATTI, nato a Trento (TN) il 16 novembre 1974, il quale
interviene e agisce nella sua qualità di rappresentante della società Green Scavi,

assume l'impegno:

- di eseguire i maggiori lavori sopra indicati, agli stessi patti, condizioni nonché agli stessi prezzi unitari contenuti ed allegati al contratto di cottimo rif. 883478838 del 04/09/2025 oltre a quelli concordati col presente Atto di Sottomissione, riportati in allegato, e nel rispetto di tutti gli obblighi inerenti le opere.

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., concernente *"Piano straordinario conto le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*. In caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CUP (codice identificativo di contratto) e CIG (codice identificativo di gara) dovranno essere riportati sulle relative fatture.

Il Servizio Bacini montani provvederà al pagamento della commessa, oggetto del presente contratto, tramite il conto corrente dedicato indicato nella relativa comunicazione presentata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., da Codesta Impresa.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle

commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Il contraente ha l'obbligo di inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori (se previsti) e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, le clausole previste all'art. 6 comma 2, art. 7, comma 3 del D.P.P. 6 agosto 2023, n. 20-96/Leg.

Obblighi in materia di legalità. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dal Piano anticorruzione vigente presso la Provincia Autonoma di Trento e disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/index.php?id_sezione=769

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (Servizio Bacini montani) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Divieto art. 53, comma 16 ter de D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il contraente, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La violazione degli obblighi del suddetto Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Con riferimento all'imposta di bollo le Parti si danno reciproco atto che ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'imposta di bollo è stata già assolta dall'operatore economico una tantum in sede di stipulazione del contratto di cottimo rif. 883478838 del 04/09/2025 e non vi è necessità di aggiornamento rimanendo il contratto nella fascia di importo originario.

Si stabilisce altresì di mantenere invariato quant'altro previsto nel contratto di cottimo rif. 883478838 del 04/09/2025 e non modificato con il presente atto.

Per effetto delle prestazioni suppletive, il tempo di esecuzione dei lavori fissato all'art. 4, del contratto di cottimo, a cui vanno aggiunti i 15 giorni naturali e consecutivi di proroga

concessi con nota del RUP prot. n. 864456 dd. 06/11/2025, è aumentato di 5 (cinque)

giorni naturali e consecutivi, ed è pertanto stabilito in 109 giorni naturali e consecutivi.

Data la sospensione dei lavori seguita all'ordine sottoscritto dalla DL e dal Sig. Sebastian

Zuccatti, quale rappresentante dell'impresa Green Scavi s.r.l., prot. 927276 dd

27/11/2025 l'ultimazione dei lavori è prevista entro 9 giorni dalla ripresa, che avverrà con

ordine del RUP

La presente integrazione e le condizioni a cui essa fa riferimento, potrà avere, per

particolari esigenze organizzative del Committente, la scadenza prorogata anche

nell'anno successivo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, secondo quanto sopra

specificato.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA

SERVIZIO BACINI MONTANI

GREEN SCAVI SRL

IL DIRIGENTE - R.U.P.

- Sebastian Zuccatti -

- dott. Lorenzo Malpaga -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

VC



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento protezione civile, foreste e fauna
SERVIZIO BACINI MONTANI

UFFICIO ADIGE, STUDI E PIANIFICAZIONE

MODIFICA CONTRATTO N°1

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO
DEL MURO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME ADIGE
SUBITO A VALLE DEL PONTE SAN GIORGIO NEL COMUNE DI
TRENTO
P.E. 506/527
CUP C68H25000670003

ALLEGATO: NUOVI PREZZI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
DESCRIZIONE SINTETICA: TAGLIO RAMI DI ALBERI DI ALTO FUSTO MEDIANTE TECNICA TREE CLIMBING Esecuzione di taglio rami su alberi di alto fusto su indicazione del Servizio parchi e giardini del Comune di Trento, smaltimento delle ramaglie e formazione di strutture lignee a protezione dei fusti siti all'interno dell'area di cantiere						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO		
						ac	NP.001		
Analisi sviluppata su:			ac			1,00			
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
					PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	16,00	31,72	€	507,57			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	507,57	40,03%
2. MEZZI D'OPERA									
A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO...potenza fino a 60 kW	h	3,00	62,75	€	188,25			
			-	-	€	-			
			-	-	€	-			
			-	-	€	-			
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	188,25	14,85%
3. MATERIALI									
A.04.10.0016.060	IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramich	t	1,00	108,50	€	108,50			
An. mercato	LEGNAME	mc	0,60	330,00	€	198,00			
					TOTALE MATERIALI		€	306,50	24,17%
4. SPESE GENERALE DI CANTIERE, UTILI									
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	15,00	1.002,32	€	150,35		
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	1.152,67	€	115,27		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	265,62	20,95%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		-€	38,37	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU ac 1		€	1.229,57	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/ac		€	1.229,57	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025	
DESCRIZIONE SINTETICA: PUNTONI PROVVISORIALI DI CONTRASTO Realizzazione di un sistema provvisorio in grado di compensare i cedimenti della muratura e quindi stabilizzare la strada a monte sia durante le attività lavorative e sia nei periodi di assenza. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per: - formazione di 11 buche perfettamente livellate - posa di piastre in cls dim. 1x1m peso minimo 1 ton - formazione di n.8 inghisaggi per incastro puntoni - nolo e posa puntoni - montaggio e rimontaggio per transitare con i mezzi d'opera - rimozione finale piastre in cls Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati i maggiori costi dell'impresa per la realizzazione delle opere in c.a. con l'interferenza dei puntelli.					UNITA' DI MISURA		COD. ARTICOLO	
					ac		NP.002	
Analisi sviluppata su:			ac	1,00				
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA	
					PARZIALI	TOTALI		
1. MANO D'OPERA								
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	120,00	31,72	€ 3.806,80			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€ -			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€ -			
					TOTALE MANO D'OPERA		€ 3.806,80	41,30%
2. MEZZI D'OPERA								
A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO...potenza fino a 60 kW	h	25,00	62,75	€ 1.568,77			
			-	-	€ -			
			-	-	€ -			
			-	-	€ -			
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€ 1.568,77	17,02%
3. MATERIALI								
An. mercato	Nolo puntoni di contrasto	mese	22,00	60,00	€ 1.320,00			
					TOTALE MATERIALI		€ 1.320,00	14,32%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI								
	4.1 SPESE GENERALI	%	15% di 1+2+3	15,00	6.695,57	€ 1.004,34		
	4.2 UTILE D'IMPRESA	%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	7.699,91	€ 769,99		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€ 1.774,33	19,25%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI								
VN.01	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORAN	cad	44,00	17,00	€ 748,00			
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€ 748,00	8,11%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		-€ 235,30	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU ac 1		€ 8.982,60	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/ac		€ 8.982,60	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
<u>DESCRIZIONE SINTETICA:</u>						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO		
FORMAZIONE TASCHE SOTTO MURO Attività di formazione tasche sotto muro da consolidare con demolizione detriti in c.a., estirpazione radici e allontanamento materiale di risulta									
Analisi sviluppata su:						cad	NP.003		
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
					PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	-	0,00%
2. MEZZI D'OPERA									
A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO...potenza fino a 60 kW	h	0,10	62,75	€	6,28			
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	6,28	6,42%
3. MATERIALI									
B.02.15.0017.005	SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA...	mc	0,60	118,26	€	70,96			
					TOTALE MATERIALI		€	70,96	72,63%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI									
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	15,00	77,23	€	11,58		
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	88,82	€	8,88		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	20,47	20,95%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		-€	4,93	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU cad 1		€	92,77	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad		€	92,77	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
<u>DESCRIZIONE SINTETICA:</u>						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO		
IDROPULIZIA strutture in c.a.									
Analisi sviluppata su:						mq	NP.004		
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
					PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	9,00	31,72	€	285,51			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	285,51	54,98%
2. MEZZI D'OPERA									
A.02.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO...fino a 10 KW	h	9,00	8,33	€	74,99			
An. Mercato	IDROPULTRICE	gg	1,00	50,00	€	50,00			
					-	€	-		
					-	€	-		
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	124,99	24,07%
3. MATERIALI									
					TOTALE MATERIALI		€	-	0,00%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI									
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	15,00	410,50	€	61,57		
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	472,07	€	47,21		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	108,78	20,95%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		-€	11,80	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU mq 100		€	507,48	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq		€	5,07	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
DESCRIZIONE SINTETICA:					UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO			
INGHISAGGI BARRE D'ARMATURA SU STRUTTURA IN C.A. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri di: - formazione foro nella struttura in c.a.profondità min 15cm diam. min 10mm - pulizia del foro mediante raschiatura meccanica e ad aria - iniezione ancorante chimico bicomponente - inghisaggio della barra d'armatura									
Analisi sviluppata su:					cad	1,00			
Codice Prezzario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
					PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	0,20	31,72	€	6,34			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	6,34	60,10%
2. MEZZI D'OPERA									
			-	-	€	-			
			-	-	€	-			
			-	-	€	-			
			-	-	€	-			
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	-	0,00%
3. MATERIALI									
An. Mercato	Ancorante chimico	cad	1,00	2,00	€	2,00			
					TOTALE MATERIALI		€	2,00	18,95%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI									
	4.1 SPESE GENERALI	%	15% di 1+2+3	15,00	8,34	€	1,25		
	4.2 UTILE D'IMPRESA	%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	9,60	€	0,96		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	2,21	20,95%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		-€	0,21	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU cad 1		€	10,34	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad		€	10,34	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
<u>DESCRIZIONE SINTETICA:</u>						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO		
FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PIASTRE IN PIETRA DELLO SPESSORE DI 40mm DELLE STESSE CARATTERISTICHE E COLORE DI QUELLE GIA' PRESENTI IN OPERA									
Analisi sviluppata su:						mq	NP.006		
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
					PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	-	0,00%
2. MEZZI D'OPERA									
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	-	0,00%
3. MATERIALI									
An. Mercato	Fornitura a piè d'opera di piastre in pietra sp. 40mm	mq	1,00	130,00	€	130,00			
					TOTALE MATERIALI		€	130,00	79,05%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI									
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	15,00	130,00	€	19,50		
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	149,50	€	14,95		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	34,45	20,95%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		-€	8,30	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU mq 1		€	156,15	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq		€	156,15	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025	
<u>DESCRIZIONE SINTETICA:</u>						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO	
OPERAIO QUALIFICATO								
Analisi sviluppata su:						h	NP.007	
Codice Prezzario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA	
					PARZIALI	TOTALI		
1. MANO D'OPERA								
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-		
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	1,00	29,44	€	29,44		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-		
					TOTALE MANO D'OPERA	€	29,44	79,05%
2. MEZZI D'OPERA								
					-	€	-	
					-	€	-	
					-	€	-	
					-	€	-	
					TOTALE NOLI E TRASPORTI	€	-	0,00%
3. MATERIALI								
					€	-		
					-	€	-	
					-	€	-	
					-	€	-	
					TOTALE MATERIALI	€	-	0,00%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI								
4.1	SPESE GENERALI	%	15% di 1+2+3	15,00	29,44	€	4,42	
4.2	UTILE D'IMPRESA	%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	33,85	€	3,39	
					TOT. SPESE GEN. E UTILE	€	7,80	20,95%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI								
					-	€	-	
					-	€	-	
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF	€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2	-€	0,39	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU h 1	€	36,85	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/h	€	36,85	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025	
DESCRIZIONE SINTETICA:						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO	
PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI...eseguito con conglomerato tipo Unico E-c · per ogni cm								
Analisi sviluppata su:						mq	NP.011	
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA	
					PARZIALI	TOTALI		
1. MANO D'OPERA								
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-		
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-		
					TOTALE MANO D'OPERA	€	-	0,00%
2. MEZZI D'OPERA								
					€	-		
					-	€	-	
					-	€	-	
					-	€	-	
					TOTALE NOLI E TRASPORTI	€	-	0,00%
3. MATERIALI								
					€	-		
					TOTALE MATERIALI	€	-	0,00%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI								
4.1	SPESE GENERALI	%	15% di 1+2+3	15,00	€	-		
4.2	UTILE D'IMPRESA	%	10% di 1+2+3+4.1	10,00	€	-		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE	€	-	0,00%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZIARIO PAT								
D.51.30.01.05	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI...eseguito con conglomerato tipo Unico E-c · per ogni cm	mq	3,0000					
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI PAT	€	3,00	100,00%
					RIBASSO DEL 5,046 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2	-€	0,15	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU mq 1	€	2,85	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq	€	2,85	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
DESCRIZIONE SINTETICA:					UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO			
SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTO DA: - n. 2 inclinometridigitali - installazione, setup sistema e spazio Cloud - pannello fotovoltaico - batteria di accumulo - inverter - quadro elettrico									
Analisi sviluppata su:					ac	NPS.001			
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
			1,00		PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	-	0,00%
2. MEZZI D'OPERA									
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	-	0,00%
3. MATERIALI									
An. Mercato	Sistema monitoraggio installazione	ac	1,00	2.850,00	€	2.850,00			
An. Mercato	Sistema alimentazione solare	ac	1,00	650,00	€	650,00			
An. Mercato	Nolo primo mese	ac	1,00	650,00	€	650,00			
					TOTALE MATERIALI		€	4.150,00	85,47%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI									
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	17,00	4.150,00	€	705,50		
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	-	4.855,50	€	-		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	705,50	14,53%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 0,000 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		€	-	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU ac 1		€	4.855,50	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/ac		€	4.855,50	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025				
DESCRIZIONE SINTETICA: SISTEMA DI MONITORAGGIO - nolo mese successivo - n. 2 inclinometricidigitali - installazione, setup sistema e spazio Cloud - pannello fotovoltaico - batteria di accumulo - inverter - quadro elettrico							UNITA' DI MISURA		COD. ARTICOLO		
							mese		NPS.002		
Analisi sviluppata su:							mese		1,00		
Codice Prezzario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA				
					PARZIALI	TOTALI					
1. MANO D'OPERA											
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-					
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-					
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-					
					TOTALE MANO D'OPERA		€	-	0,00%		
2. MEZZI D'OPERA											
			-	-	€	-					
			-	-	€	-					
			-	-	€	-					
			-	-	€	-					
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	-	0,00%		
3. MATERIALI											
An. Mercato	Nolo mesi successivi	ac	1,00	650,00	€	650,00					
					TOTALE MATERIALI		€	650,00	85,47%		
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI											
	4.1 SPESE GENERALI	%	15% di 1+2+3	17,00	650,00	€	110,50				
	4.2 UTILE D'IMPRESA	%	10% di 1+2+3+4.1	-	760,50	€	-				
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	110,50	14,53%		
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI											
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%		
					RIBASSO DEL 0,000 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		€	-			
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU mese 1		€	760,50			
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/mese		€	760,50			

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025	
<u>DESCRIZIONE SINTETICA:</u>						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO	
TORRE SCALA Formazione torre scala con camminamenti lignei in opera per due mesi								
Analisi sviluppata su:						mese	NPS.003	
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI PARZIALI TOTALI		PERCENTUALE DI INCIDENZA	
1. MANO D'OPERA								
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	16,00	31,72	€	507,57		
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-		
TOTALE MANO D'OPERA						€	507,57	17,56%
2. MEZZI D'OPERA								
A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA...autocarro P.T.T. oltre 33 t fino	h	1,00	94,68	€	94,68		
A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO...potenza fino a 60 kW	h	1,00	67,85	€	67,85		
TOTALE NOLI E TRASPORTI						€	162,53	5,62%
3. MATERIALI								
An. Mercato	Nolo torre scala	mese	2,00	900,00	€	1.800,00		
TOTALE MATERIALI						€	1.800,00	62,28%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI								
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	17,00	2.470,10	€	419,92	
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	-	2.890,02	€	-	
TOT. SPESE GEN. E UTILE						€	419,92	14,53%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI								
TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF						€	-	0,00%
RIBASSO DEL 0,000 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2						€	-	
TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU mese 1						€	2.890,02	
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mese						€	2.890,02	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
<u>DESCRIZIONE SINTETICA:</u>						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO		
CIAMBELLA SALVATAGGIO									
Analisi sviluppata su:						cad	NPS.004		
Codice Prezziario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
					PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	-	0,00%
2. MEZZI D'OPERA									
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	-	0,00%
3. MATERIALI									
An. Mercato	Giubbotto salvagente	cad	1,00	61,47	€	61,47			
					TOTALE MATERIALI		€	61,47	85,47%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI									
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	17,00	61,47	€	10,45		
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	-	71,92	€	-		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	10,45	14,53%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 0,000 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		€	-	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU cad 1		€	71,92	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad		€	71,92	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO S138 - SERVIZIO BACINI MONTANI
UFFICIO ADIGE STUDI E PIANIFICAZIONE

interventi di somma urgenza relativi al cedimento strutturale del muro
d'argine in sponda destra del fiume Adige nel C. di Trento, di cui al verbale di
somma urgenza dd. 30.06.2025 - CUP C68H25000670003 - CIG B7DF4A2E81

ANALISI DI PREZZO							DATA 08/09/2025		
<u>DESCRIZIONE SINTETICA:</u>						UNITA' DI MISURA	COD. ARTICOLO		
FORNITURA GIUBBOTTO SALVAGENTE									
Analisi sviluppata su:						cad	NPS.005		
Codice Prezzario EPPAT 2025	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI		PERCENTUALE DI INCIDENZA		
					PARZIALI	TOTALI			
1. MANO D'OPERA									
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE...operaio specializzato	h	-	31,72	€	-			
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato	h	-	29,44	€	-			
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune	h	-	26,46	€	-			
					TOTALE MANO D'OPERA		€	-	0,00%
2. MEZZI D'OPERA									
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					-	€	-		
					TOTALE NOLI E TRASPORTI		€	-	0,00%
3. MATERIALI									
An. Mercato	Giubbotto salvagente	cad	1,00	70,00	€	70,00			
					TOTALE MATERIALI		€	70,00	85,47%
4. SPESE GENERALI E DI CANTIERE, UTILI									
4.1 SPESE GENERALI		%	15% di 1+2+3	17,00	70,00	€	11,90		
4.2 UTILE D'IMPRESA		%	10% di 1+2+3+4.1	-	81,90	€	-		
					TOT. SPESE GEN. E UTILE		€	11,90	14,53%
5. ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEFINITI									
					TOTALE ELEMENTI DERIVANTI DA PREZZI GIA' DEF		€	-	0,00%
					RIBASSO DEL 0,000 % SU VOCI 2+3+4.1+4.2		€	-	
					TOTALE PREZZO ANALIZZATO SU cad 1		€	81,90	
					PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad		€	81,90	